



PEMERINTAH ACEH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



APBA
2023

REKAM JEJAK
Kegiatan Strategis



PAGU: Rp. 88,135 M

97,96 %	Real KEU	Real FIS	100 %
----------------	---------------------	---------------------	--------------

SERI
A

SKPA-LOKASI



Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Jalan Sisingamangaraja, Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh

Daftar Isi

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No	ISI
1	Kata Pengantar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	Kata Pengantar Pj. Gubernur Aceh
3	Kurva S APBA-P 2023
4	Rekapitulasi Rekam Jejak Kegiatan Strategis APBA 2023
5	Resume Hasil Akhir Kegiatan Strategis APBA 2023
6	Resume Foto Kegiatan Strategis APBA 2023
7	Rincian Rekam Jejak Paket Strategis APBA 2023 per KPA
a	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si
b	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng



PEMERINTAH ACEH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Tgk. Malem No.7 Kuta Alam, Telp. (0651) 22951 – 22836 – 23181, Fax. (0651) 22951, Kotak Pos 2312
BANDA ACEH

Kata Pengantar

Dalam rangka menjawab Visi Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani dengan Misi ke 6 : Menjamin Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Berimplikasi terhadap Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Kelautan. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.135.386.419,- yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 64.184.952.392,- dan Belanja Modal Rp. 23.950.434.027,-. dengan realisasi keuangan mencapai 97,96% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Secara umum kegiatan strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdapat 30 Pkt/Rp. 25.298.090.693,- terdiri dari pekerjaan kontruksi sebanyak 20 Pkt/Rp. 19.861.513.693,- dan pekerjaan non kontruksi 10 Pkt/Rp. 5.436.577.000,-. Dalam kesempatan ini kami menyajikan buku seri “Rekam Jejak Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh” yang menggambarkan alokasi anggaran, realisasi fisik dan keuangan, rekapitulasi rekam jejak, resume produk akhir, progres pekerjaan hingga penyelesaian akhir pekerjaan, sehingga diharapkan dapat membantu semua pihak pada saat membutuhkan informasi, namun apabila terjadi perbedaan informasi yang benar adalah data yang tertera dalam Surat Perjanjian dan DPPA-P Tahun Anggaran 2023.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian buku seri “Rekam Jejak Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh” ini, dan kami berharap buku ini menjadi acuan dalam penyusunan buku seri “Rekam Jejak Strategis APBA-P 2023”

Banda Aceh, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



(Aliman, S.Pi, M.Si)
NIP. 19750210 200312 1 005



GUBERNUR ACEH

Sebagaimana sudah menjadi tradisi setiap tahun, dalam rangka memberikan gambaran sekaligus mendokumentasikan perjalanan kegiatan APBA selama setahun penuh, maka kali ini kembali diterbitkan buku “**Rekam Jejak Kegiatan Strategis APBA untuk Tahun 2023.**” **Keseluruhan** pelaksanaan kegiatan strategis APBA tahun 2023, berupa data dan fakta, dari hulu sampai ke hilir, semuanya telah dirangkum oleh Tim Percepatan Pengendalian Kegiatan APBA dalam buku ini.

Melihat kepada capaian anggaran Pemerintah Aceh, kita sangat bersyukur, bahwa capaian anggaran Pemerintah Aceh pada Tahun 2023 merupakan capaian anggaran terbaik selama 14 (empat belas) tahun terakhir, dimana pada 31 Desember 2023 tercatat dari total pagu APBA-P 2023 sebesar Rp 11.621.219.098.956,- realisasi keuangannya mencapai 97,7%, sementara realisasi fisik mencapai 99,5%. Adapun realisasi fisik dan keuangan yang belum tercapai hanyalah merupakan sisa kegiatan.

Hal ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak, terutama jajaran tim Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh, serta Tim Percepatan Pengendalian Kegiatan APBA yang telah bekerja maksimal mewujudkan capaian realisasi ini, serta melaksanakan pengendalian melalui pemantauan harian, kunjungan lapangan dan memfasilitasi rapat pimpinan setiap bulannya. Usaha tanpa jeda, mengidentifikasi permasalahan secara dini dan membangun komitmen bersama dalam rapat pimpinan adalah upaya Pemerintah Aceh dalam percepatan pelaksanaan kegiatan APBA Tahun 2023.

Untuk itu, Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh, serta Tim Percepatan Pengendalian Kegiatan APBA. Saya kembali berpesan agar mekanisme pengendalian realisasi anggaran yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan dengan mematuhi ketentuan dan target capaian pelaksanaan, sehingga realisasi pembangunan Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun.

Terkhusus kepada segenap pimpinan SKPA beserta seluruh jajarannya yang telah sungguh-sungguh melaksanakan realisasi APBA Tahun 2023 dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta telah berkoordinasi secara efektif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Semoga kerja keras dan capaian yang kita raih bersama tahun ini akan lebih meningkat pada tahun depan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Aceh. Amin.

Akhirnya, kami berharap, isi buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi terhadap kegiatan strategis Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun. Dengan demikian, jalannya pembangunan dapat terus terpantau, terencana dengan baik dan tentunya membawa manfaat yang besar bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Terima kasih.



APBA-P 2023

DKP

Rp 88.135.386.419

Target s.d 31 Des

Real s.d 31 Des

Deviasi

Keu

Fis

Keu

Fis

Keu

Fis

98,3%



100%

98,0%

100%

-0,3%

0,0%



Progres (%)	Jenis Belanja				Total	
	BO		BM			
	Keu	Fis	Keu	Fis	Keu	Fis
Real 30 Nov	83,68	90,08	76,26	80,00	81,66	87,34
Kenaikan	15,18	9,92	19,27	20,00	16,29	12,66
Deviasi (-)	0,00	0,00	1,46	0,00	0,30	0,00
Deviasi (+)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Target s.d 31 Des	98,73	100	97,00	100	98,26	100
Real s.d 31 Des	98,86	100	95,54	100	97,96	100
Pagu Rp.	64.184.952.392		23.950.434.027		88.135.386.419	

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
TARGET KEU 2023	3	7	14	21	26	37	48	58	65	71	90	98
REAL KEU 2023	3	5	11	17	23	31	41	51	57	65	81	98
TARGET FIS 2023	0	5	15	26	31	42	53	65	70	81	95	100
REAL FIS 2023	0	3	10	20	27	36	47	57	62	71	87	100
KEU 2022	1	2	5	11	13	18	24	30	34	39	50	96
KEU 2021	0	2	3	5	7	9	10	12	15	27	47	65

Penjelasan Sisa Pagu


Kegiatan	1.800.016.050
1. Sisa Gaji dan Tunjangan	554.046.848
2. Sisa Tender	1.034.782.000
3. Sisa Kontrak/Kegiatan	211.187.202
4. Tunda/Batal	

Banda Aceh, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

(Aliman, S.Pi, M.Si)
NIP. 19750210 200312 1 005

Rekapitulasi Rekam Jejak Kegiatan APBA 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



No	Nama KPA	Total		Konstruksi		Non Konstruksi	
		Pkt	Rp	Pkt	Rp	Pkt	Rp
	Total	30	25.298.090.693	20	19.861.513.693	10	5.436.577.000
1	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	16	8.567.361.425	12	6.133.371.425	4	2.433.990.000
2	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	14	16.730.729.268	8	13.728.142.268	6	3.002.587.000

Resume Hasil Akhir Kegiatan Strategis APBA 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

SERI

A

SKPA - KPA

No	Kegiatan	Total Dana (Rp)	Satuan	Volume				Lokasi (Kab/Kota)														
				Jumlah	Baru	Lanjutan	Rehab	Jumlah	Aceh	Bna	Abes	Pidie	Birn	Acut	Atim	Lngs	Agara	Abar	Nagan	Abdya	Sblm	Sml
	Total	25.298.090.693		30	22		8	30	3	4	4	5	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
	A. Konstruksi	19.861.513.693		20	13		7	20		4	4	2	2	1	1		1	1	2	1	1	
1	Bak Penampungan Ikan	808.076.000	Pkt	2	2			2									1				1	
2	Budidaya Sistem Bioflok	478.670.430	Pkt	1	1			1		1												
3	Normalisasi Saluran & Tambak	865.166.000	Pkt	1			1	1					1									
4	Rehab Tambak Masyarakat	951.686.395	Pkt	2			2	2		1	1											
5	Sarpras Budidaya Tambak	407.949.000	Pkt	1			1	1				1										
6	Sarpras PPS Kutaraja	10.391.218.000	Pkt	2	2			2		2												
7	Sarpras PP Kuala Tari	253.960.000	Pkt	1			1	1				1										
8	Sarpras PP Kuala Tuha	1.003.041.000	Pkt	2			2	2											2			
9	Sarpras PPI Krueng Mane	828.828.000	Pkt	1	1			1						1								
10	Sarpras PPI Peudada	399.557.268	Pkt	1	1			1					1									
11	Sarpras PPI Ujong Baroh	851.538.000	Pkt	1	1			1										1				
12	Sarpras Tambak	520.621.300	Pkt	1	1			1			1											
13	Tambak HDPE	2.101.202.300	Pkt	4	4			4			2				1					1		
	B. Barang	5.436.577.000		10	9		1	10	3			3		1	1	1						1
1	Boat Fiber	510.667.000	Pkt	1	1			1				1										
2	Penanganan Inflasi Daerah	1.825.450.000	Pkt	3	3			3	3													
3	Peralatan Tangkap	1.992.920.000	Pkt	4	4			4				1			1	1						1
4	Rumpon Laut Dalam	499.000.000	Pkt	1	1			1				1										
5	Sarpras Budidaya Tambak	608.540.000	Pkt	1			1	1						1								

Resume Foto Kegiatan Strategis APBA-P 2023 : **DKP**

Bioflok Syech Abdurrauf Kec. Syiah Kuala



Budidaya Sistem Bioflok / 479 JT / 1 Pkt

Saluran Tambak Simp Mamplam Bireuen



Normalisasi Saluran & Tambak / 865 jT / 1 Pkt

Rehabilitasi Tambak, Telaga Muku Atam



Rehab Tambak Masyarakat/ 952 Jt / 2 Pkt

Dermaga PPS Kutaraja Lampulo



Sarpras PPS Kutaraja / 10,39 M / 2 Pkt

Rehab Kantor PP Kuala Tuha



Prasarana PPI Kuala Tuha / 1,003 M / 2 Pkt

Revetmen PPI kec Krueng Mane



Sarpras PPI Krueng Mane / 828 Jt / 1 Pkt

Boat Fiber Lengkap Nelayan Aceh Besar



Boat Fiber / 510 Jt / 1 Pkt

Penanganan Inflasi Provinsi Aceh 2023



Penanganan Inflasi daerah / 1,83 M / 3 Pkt

Alat Tangkap untuk Nelayan Kab Simeulue



Peralatan Tangkap / 1,99 M / 4 Pkt

Rincian Rekam Jejak Paket Strategis APBA 2023						Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh					Fa			
Ka.SKPA		Aliman, S.Pi, M.Si / Hp. 0811 68 0919				30 Pkt / Rp.25.298.090.693,-								
Status Pemanfaatan → Biru : Sudah dimanfaatkan Hijau : Belum dimanfaatkan Kuning : Berlanjut Merah : Putus Kontrak														
No	Register Rekam Jejak	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak/ ADD (Rp)	KPA	Lokasi (Kab/Kota)	Rekanan	Mulai	Akhir	Tanggal BAST	Pemanfaatan				
										B	H	K	M	
		Jumlah	25.298.090.693							30	0	0	0	
1	0652.A.24	Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) -Ikan Olahan Siap Saji	1.225.000.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh	CV. SEULANGA MAKMUR	11-Apr-23	10-Jun-23	24-May-23	B				
2	0027.A.24	Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) Benih Ikan Lele - Bak Air	270.000.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh	CV. ARIF PUTRA JUANG	17-Apr-23	15-Jun-23	30-May-23	B				
3	0028.A.24	Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) Benih Ikan Lele - Pakan ikan starter	330.450.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh	PT. TRIBES	17-Apr-23	15-Jun-23	30-May-23	B				
4	0029.A.24	Pengembangan Sarana dan Prasarana Tambak di Kemukiman Lancang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie	407.949.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Pidie	CV. BUNGOENG JARQUE	20-Jul-23	17-Oct-23	04-Oct-23	B				
5	0021.A.24	Normalisasi Saluran Tambak Kemukiman Tiga dan Kemukiman Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen	865.166.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Bireuen	CV. AZMAR GROUP	21-Aug-23	18-Nov-23	07-Nov-23	B				
6	0017.A.24	Pembangunan Klaster Perikanan Budidaya Vaname Tambak HDPE Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur	522.329.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Timur	CV. T.A.F LEADING AND POWER	05-Oct-23	18-Dec-23	05-Dec-23	B				
7	0018.A.24	Pengembangan sarana dan Prasarana (terpal, kincir, ginset dan pakan) untuk tambak rakyat kemukiman kuta piadah Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara	608.540.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Utara	AZKA PRATAMA	17-Jul-23	14-Oct-23	12-Oct-23	B				
8	0019.A.24	Penerapan Teknologi Sistem Bioflok Budidaya Udang di Kemukiman Syech Abdurrauf Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	478.670.430	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Banda Aceh	CV. MITRA PERDANA	11-Sep-23	15-Dec-23	09-Nov-23	B				
9	0020.A.24	Rehab tambak dan Pengadaan Sarana di Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	433.899.129	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Banda Aceh	CV. BRILIANT GROUP	11-Sep-23	15-Dec-23	15-Dec-23	B				
10	0015.A.24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Budidaya udang vaname di Kemukiman Lamteungoeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar	520.621.300	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Besar	CV. HAKA ENGINEERING	13-Jul-23	09-Nov-23	09-Nov-23	B				
11	0016.A.24	Pembangunan Tambak HDPE dan Pengadaan Sarana Budidaya Udang di Kemukiman Glee Bruek Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar	535.000.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Besar	CV. ACEH SEJAHTERA	17-Jul-23	13-Nov-23	13-Nov-23	B				
12	0023.A.24	Pembangunan Tambak Udang HDPE dan Pengadaan Sarana di Kemukiman Lampanah Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar	533.683.600	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Besar	CV. KARYA KITA	13-Jul-23	09-Nov-23	09-Nov-23	B				
13	0024.A.24	Revitalisasi Tambak Masyarakat Pengembangan Kawasan/Klaster Perikanan Budidaya Air Payau Desa Pudeng Mukim Glee Bruek Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar	517.787.266	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Besar	CV. RAMBIDEUN ENG	25-Jul-23	21-Nov-23	21-Nov-23	B				
14	0026.A.24	Pembangunan Tempat Penampungan Ikan di Kemukiman Darul Makmur Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara	290.429.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Tenggara	CV. GRAHA BUANA RAYA	13-Jul-23	09-Nov-23	09-Nov-23	B				
15	0022.A.24	Pembangunan Tambak HDPE dan Pengadan Sarana di Kab. Aceh Barat Daya	510.189.700	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Aceh Barat Daya	CV. PRIMA NUSA	21-Jul-23	17-Nov-23	17-Nov-23	B				
16	0030.A.24	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar dan Pengadaan Sarana di Kota Subulussalam	517.647.000	Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	Subulussalam	CV. KARYA DUA SAUDARA	17-Jul-23	13-Nov-23	13-Nov-23	B				
17	0005.A.24	Pengadaan Kapal Fiber 5 GT Lengkap Mesin Dalam/Thep-Thep (Casco, Mesin, Alat Tangkap, Alat Keselamatan, Alat Navigasi dan Sea Trail) Gampong Mesjid Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie	510.667.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Pidie	CV. WAHANA KARYA	01-Sep-23	29-Nov-23	29-Nov-23	B				

No	Register Rekam Jejak	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak/ ADD (Rp)	KPA	Lokasi (Kab/Kota)	Rekanan	Mulai	Akhir	Tanggal BAST	Pemanfaatan			
										B	H	K	M
18	0002.A.24	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Pukat untuk Koperasi Nelayan (Kopyan) Sindang Laot Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie.	495.518.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Pidie	CV. ARIZONA BANGUN PERKASA	30-Mar-23	28-May-23	22-May-23	B			
19	0006.A.24	Pengadaan Rumpon Laut Gampong Kupula Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie	499.000.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Pidie	CV. BUMI WAHANA LESTARI	15-Jun-23	13-Aug-23	02-Aug-23	B			
20	0003.A.24	Pengadaan Alat tangkap untuk nelayan Idi Rayeuk di Kabupaten Aceh Timur	498.185.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Aceh Timur	CV. ZABHIRA UTAMA	12-Jun-23	10-Aug-23	08-Aug-23	B			
21	0001.A.24	Bantuan Pukat tangkap ikan untuk Desa Telaga Tujuh, Kec. Langsa Barat Kota Langsa	499.900.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Langsa	CV. MERIAM LONDON	07-Aug-23	05-Oct-23	05-Oct-23	B			
22	0004.A.24	Pengadaan alat tangkap untuk nelayan Lhok di Kabupaten Simeulue	499.317.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Simeulue	CV. INDOMULTI MITRA SENTOSA	12-Sep-23	10-Nov-23	08-Nov-23	B			
23	0010.A.24	Pembangunan Fasilitas Air Bersih PPS Kutaraja Lampulo (DAKF)	1.239.945.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Banda Aceh	CV. PELITA KARYA	04-May-23	30-Sep-23	25-Sep-23	B			
24	0012.A.24	Pembangunan Dermaga PPS Kutaraja Lampulo (DAKF)	9.151.273.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Banda Aceh	CV. BENCHMARK KONSTRUKSI	26-Jun-23	22-Nov-23	26-Dec-23	B			
25	0007.A.24	Rehab Kantor PP Kuala Tari Dinas Kelautan dan Perikanan	253.960.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Pidie	CV. MERIAM LONDON	13-Jul-23	09-Nov-23	03-Nov-23	B			
26	0009.A.24	Pembangunan Balai Nelayan PPI Peudada	399.557.268	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Bireuen	CV. GOMEH CONATUS	26-Jun-23	23-Oct-23	23-Oct-23	B			
27	0014.A.24	Pembangunan Revetmen PPI kec Krueng Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	828.828.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Aceh Utara	CV. SYITA LESTARI	04-Aug-23	01-Nov-23	24-Oct-23	B			
28	0013.A.24	Pembangunan Tanggul/Revertment dan Pengerukan Kolam Labuh 1 Tempat Sandaran Kapal PPI Ujong Baroh	851.538.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Aceh Barat	CV. TEUNOM PERKASA	07-Jun-23	04-Oct-23	07-Dec-23	B			
29	0008.A.24	Rehab Kantor PP Kuala Tuha Dinas Kelautan Perikanan	249.214.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Nagan Raya	CV. ANANDA PUTROE BALQIS	06-Jul-23	02-Nov-23	26-Oct-23	B			
30	0011.A.24	Pengerukan Tempat Sandaran Kapal PPI Kuala Tuha	753.827.000	Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	Nagan Raya	CV. SURYA ANTARA	15-Jun-23	12-Sep-23	02-Oct-23	B			

Banda Aceh, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



(Aliman, S.Pi, M.Si)
NIP. 19750210 200312 1 005

Rincian Rekam Jejak Paket Strategis APBA 2023					Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh					FaS			
KPA		Abdus Syakur, S.Pi, M.Si / Hp. 0811 6812 774			16 Pkt / Rp.8.567.361.425,-								
Status Pemanfaatan → Biru : Selesai Sudah dimanfaatkan Hijau : Belum dimanfaatkan Kuning : Selesai Berlanjut Merah : Putus Kontrak													
No	Register Rekam Jejak	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak/ ADD (Rp)	PPTK	Lokasi (Kab/Kota)	Rekanan	Mulai	Akhir	Tanggal BAST	Pemanfaatan			
										B	H	K	M
		Jumlah	8.567.361.425							16			
1	0652.A.24	Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) -Ikan Olahan Siap Saji	1.225.000.000	Fitriani, S.Pi, M.Si	Aceh	CV. SEULANGA MAKMUR	11-Apr-23	10-Jun-23	24-May-23	B			
2	0027.A.24	Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) Benih Ikan Lele - Bak Air	270.000.000	Heryansyah, ST	Aceh	CV. ARIF PUTRA JUANG	17-Apr-23	15-Jun-23	30-May-23	B			
3	0028.A.24	Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) Benih Ikan Lele - Pakan ikan starter	330.450.000	Heryansyah, ST	Aceh	PT. TRIBES	17-Apr-23	15-Jun-23	30-May-23	B			
4	0029.A.24	Pengembangan Sarana dan Prasarana Tambak di Kemukiman Lancang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie	407.949.000	Heryansyah, ST	Pidie	CV. BUNGOENG JAROUÉ	20-Jul-23	17-Oct-23	04-Oct-23	B			
5	0021.A.24	Normalisasi Saluran Tambak Kemukiman Tiga dan Kemukiman Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen	865.166.000	Heryansyah, ST	Bireuen	CV. AZMAR GROUP	21-Aug-23	18-Nov-23	07-Nov-23	B			
6	0017.A.24	Pembangunan Klaster Perikanan Budidaya Vaname Tambak HDPE Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur	522.329.000	Heryansyah, ST	Aceh Timur	CV. T.A.F LEADING AND POWER	05-Oct-23	18-Dec-23	05-Dec-23	B			
7	0018.A.24	Pengembangan sarana dan Prasarana (terpal, kincir, ginset dan pakan) untuk tambak rakyat kemukiman kuta piadah Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara	608.540.000	Heryansyah, ST	Aceh Utara	AZKA PRATAMA	17-Jul-23	14-Oct-23	12-Oct-23	B			
8	0019.A.24	Penerapan Teknologi Sistem Bioflok Budidaya Udang di Kemukiman Syech Abdurrauf Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	478.670.430	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Banda Aceh	CV. MITRA PERDANA	11-Sep-23	15-Dec-23	09-Nov-23	B			
9	0020.A.24	Rehab tambak dan Pengadaan Sarana di Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	433.899.129	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Banda Aceh	CV. BRILIANT GROUP	11-Sep-23	15-Dec-23	15-Dec-23	B			
10	0015.A.24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Budidaya udang vaname di Kemukiman Lamteungoeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar	520.621.300	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Aceh Besar	CV. HAKA ENGINEERING	13-Jul-23	09-Nov-23	09-Nov-23	B			
11	0016.A.24	Pembangunan Tambak HDPE dan Pengadaan Sarana Budidaya Udang di Kemukiman Glee Bruek Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar	535.000.000	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Aceh Besar	CV. ACEH SEJAHTERA	17-Jul-23	13-Nov-23	13-Nov-23	B			
12	0023.A.24	Pembangunan Tambak Udang HDPE dan Pengadaan Sarana di Kemukiman Lampanah Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar	533.683.600	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Aceh Besar	CV. KARYA KITA	13-Jul-23	09-Nov-23	09-Nov-23	B			
13	0024.A.24	Revitalisasi Tambak Masyarakat Pengembangan Kawasan/Klaster Perikanan Budidaya Air Payau Desa Pudeng Mukim Glee Bruek Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar	517.787.266	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Aceh Besar	CV. RAMBIDEUN ENG	25-Jul-23	21-Nov-23	21-Nov-23	B			
14	0026.A.24	Pembangunan Tempat Penampungan Ikan di Kemukiman Darul Makmur Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara	290.429.000	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Aceh Tenggara	CV. GRAHA BUANA RAYA	13-Jul-23	09-Nov-23	09-Nov-23	B			
15	0022.A.24	Pembangunan Tambak HDPE dan Pengadan Sarana di Kab. Aceh Barat Daya	510.189.700	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Aceh Barat Daya	CV. PRIMA NUSA	21-Jul-23	17-Nov-23	17-Nov-23	B			
16	0030.A.24	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar dan Pengadaan Sarana di Kota Subulussalam	517.647.000	Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	Subulussalam	CV. KARYA DUA SAUDARA	17-Jul-23	13-Nov-23	13-Nov-23	B			

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0652.A.24							
F3				B		1							
Created by P2K-APBA													
PAKET : KEGIATAN PENANGANAN INFLASI PROVINSI ACEH TAHUN 2023 (DID) - Ikan Olahan Siap Saji				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH									
				BIDANG : Budidaya									
LOKASI : Paket Aceh				ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja									
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN									
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Fitriani, S.Pi, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil F LEGALITAS : Ada				1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Fitriani, S.Pi, M.Si									
B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Fitriani, S.Pi, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil F LEGALITAS : Ada				PENGELOLA TEKNIS <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Fitriani, S.Pi, M.Si</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>				No	Nama	Instansi Asal	1.	Fitriani, S.Pi, M.Si	DKP Aceh
No	Nama	Instansi Asal											
1.	Fitriani, S.Pi, M.Si	DKP Aceh											
				PENGUNA / PENERIMA 1. Nama : Masyarakat di Lhokseumawe, Pidie Jaya, A. Tengah, A. Barat, A. Jaya, Banda Aceh, A. Besar 2. Jabatan : 3. Alamat :									
				PELAKSANA 1. Nama Perusahaan : CV. SEULANGA MAKMUR 2. Alamat Perusahaan : Jl. Kaswari No 32 Gp Keuramat - Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 020/11/P2HP/APBA/ 2023, tgl 11 April '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 1.225.000.000 5. Waktu (Tanggal) : 61 Hari (Tgl 11 Apr 2023 s/d 10 Jun 2023) 6. Nama Pimpinan : ALDIE ALFIAN									
FOTO 100%				DID									
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO) 1. Nomor : 020/20/BAST-P2HP/V/2023 2. Tanggal : 24 Mei 2023									
				HASIL AKHIR Pengadaan Ikan Segar (Ikan Pelagis): 17.569 Kg									
FOTO 100%													
													
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berulang, M = Putus Kontrak													

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0027.A.24	
F3				B		2	
Created by P2K-APBA							
PAKET		: Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) Benih Ikan Lele - Bak Air		SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	
				BIDANG		: Budidaya	
LOKASI		: Paket Aceh		ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja	
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN			
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Heryansyah, ST JABATAN : DKP Aceh LEGALITAS : Ada B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Heryansyah, ST JABATAN : DKP Aceh LEGALITAS : Ada				1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si			
				2. Nama Bendahara : Salman, SE			
				3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si			
				4. Nama PPK :			
				5. Nama PPTK : Heryansyah, ST			
				PENGELOLA TEKNIS			
				No		Nama	
				1.		Heryansyah, ST	
						Instansi Asal	
						DKP Aceh	
				PENGGUNA / PENERIMA			
				1. Nama		: Hendri Saputra	
				2. Jabatan		: Sekdes	
				3. Alamat		: Alue Naga	
				PELAKSANA			
				1. Nama Perusahaan		: CV. ARIF PUTRA JUANG	
				2. Alamat Perusahaan		: Jl. T. Nyak Arief No. 18 Lamnyong Gp. Lamgugob Kec. Syiah Kuala Banda Aceh	
				3. No. Kontrak/ Add		: 01/BUD/SPK/IV/2023, tgl 17 April '23	
				4. Nilai Kontrak/ Add		: Rp. 270.000.000	
				5. Waktu (Tanggal)		: 60 Hari (Tgl 17 Apr 2023 s/d 15 Jun 2023)	
				6. Nama Pimpinan		: M. ARIF KURNIAWAN	
						DID	
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)			
				1. Nomor		: BAST/01.1/BUDIDAYA/2023	
				2. Tanggal		: 30 Mei 2023	
				HASIL AKHIR			
				Bak Air Ukuran 180 Liter: 550 unit			
FOTO 100%				FOTO 100%			
							
							
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berhenti, M = Putus Kontrak							

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0028.A.24							
F3				B		3							
Created by P2K-APBA													
PAKET		: Kegiatan Penanganan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2023 (DID) Benih Ikan Lele - Pakan ikan starter		SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH							
				BIDANG		: Budidaya							
LOKASI		: Paket Aceh		ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja							
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN									
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Heryansyah, ST JABATAN : DKP Aceh LEGALITAS : Ada B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Heryansyah, ST JABATAN : DKP Aceh LEGALITAS : Ada				1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si									
				2. Nama Bendahara : Salman, SE									
				3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si									
				4. Nama PPK :									
				5. Nama PPTK : Heryansyah, ST									
				PENGELOLA TEKNIS									
				<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Heryansyah, ST</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>				No	Nama	Instansi Asal	1.	Heryansyah, ST	DKP Aceh
No	Nama	Instansi Asal											
1.	Heryansyah, ST	DKP Aceh											
				PENGGUNA / PENERIMA									
				1. Nama : Hendri Saputra									
				2. Jabatan : Sekdes									
				3. Alamat : Alue Naga									
				PELAKSANA									
				1. Nama Perusahaan : PT. TRIBES									
				2. Alamat Perusahaan : Jl. Tgk. Sulaiman Daud No. 28 Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh									
				3. No. Kontrak/ Add : 02/BUD/SPK/IV/2023, tgl 17 April '23									
				4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 330.450.000									
				5. Waktu (Tanggal) : 60 Hari (Tgl 17 Apr 2023 s/d 15 Jun 2023)									
				6. Nama Pimpinan : ZUHRIA MAIZA									
				DID									
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)									
				1. Nomor : BAST/02.1/BUDIDAYA/2023									
				2. Tanggal : 30 Mei 2023									
				HASIL AKHIR									
				Pakan Ikan 5.911 Kg									
FOTO 100%													
													
FOTO 100%													
													
													
													
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangg, M = Putus Kontrak													

1 Penerima		F1		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN B		0029.A.24 4																																		
PAKET : Pengembangan Sarana dan Prasarana Tambak di Kemukiman Lancang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie										SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																																
LOKASI : Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie										BIDANG : Budidaya																																
ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																																										
DENAH LOKASI					KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)					<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PENGELOLA ANGGARAN</th> <th colspan="2">PENGELOLA TEKNIS</th> </tr> <tr> <td>1. Nama PA</td> <td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td> <td>No</td> <td>Nama</td> </tr> <tr> <td>2. Nama Bendahara</td> <td>: Salman, SE</td> <td>1.</td> <td>Heryansyah, ST</td> </tr> <tr> <td>3. Nama KPA</td> <td>: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si</td> <td></td> <td>Instansi Asal</td> </tr> <tr> <td>4. Nama PPK</td> <td>:</td> <td></td> <td>DKP Aceh</td> </tr> <tr> <td>5. Nama PPTK</td> <td>: Heryansyah, ST</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS		1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	No	Nama	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	1.	Heryansyah, ST	3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si		Instansi Asal	4. Nama PPK	:		DKP Aceh	5. Nama PPTK	: Heryansyah, ST						
PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS																																								
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	No	Nama																																							
2. Nama Bendahara	: Salman, SE	1.	Heryansyah, ST																																							
3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si		Instansi Asal																																							
4. Nama PPK	:		DKP Aceh																																							
5. Nama PPTK	: Heryansyah, ST																																									
										PENGGUNA / PENERIMA <table border="1"> <tr> <td>1. Nama</td> <td>: H. Razali</td> </tr> <tr> <td>2. Jabatan</td> <td>: Mukim</td> </tr> <tr> <td>3. Alamat</td> <td>: Kembang Tanjong, Mukim Lancang, Pidie</td> </tr> </table>					1. Nama	: H. Razali	2. Jabatan	: Mukim	3. Alamat	: Kembang Tanjong, Mukim Lancang, Pidie																						
1. Nama	: H. Razali																																									
2. Jabatan	: Mukim																																									
3. Alamat	: Kembang Tanjong, Mukim Lancang, Pidie																																									
KONSULTAN <table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. CIPTA MARGA TIRTA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Jl. Burni Peteri Benu, No. 127-A Takengon - Aceh Tengah</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Pimpinan</td> <td>: Iwan Azkar, ST</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 26.371.935</td> </tr> </table>					1. Nama Perusahaan	: CV. CIPTA MARGA TIRTA KONSULTAN	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Burni Peteri Benu, No. 127-A Takengon - Aceh Tengah	3. Nama Pimpinan	: Iwan Azkar, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 26.371.935	PERENCANAAN <table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. HANI DESIGN ENGINEERING</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Dsn. Syahbandar, Gp. Kuta Blang, Kec. Idi Rayeuk - Aceh Timur</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Pimpinan</td> <td>: Zulfadhli, ST</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 21.134.400</td> </tr> </table>					1. Nama Perusahaan	: CV. HANI DESIGN ENGINEERING	2. Alamat Perusahaan	: Dsn. Syahbandar, Gp. Kuta Blang, Kec. Idi Rayeuk - Aceh Timur	3. Nama Pimpinan	: Zulfadhli, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 21.134.400	PENGAWASAN <table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. BUNGOENG JAROUÉ</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Jln. Banda Aceh - Medan Km. 110 Perum.Lhok Keutapang - Pidie</td> </tr> <tr> <td>3. No. Kontrak/ Add</td> <td>: 03.1/SPK/BUD/KS/VII/2023, tgl 20 Juli '23</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak/ Add</td> <td>: Rp. 407.949.000</td> </tr> <tr> <td>5. Waktu (Tanggal)</td> <td>: 90 Hari (Tgl 20 Jul 2023 s/d 17 Okt 2023)</td> </tr> <tr> <td>6. Nama Pimpinan</td> <td>: DEDI ZEFRIZA SAPUTRA</td> </tr> </table>					1. Nama Perusahaan	: CV. BUNGOENG JAROUÉ	2. Alamat Perusahaan	: Jln. Banda Aceh - Medan Km. 110 Perum.Lhok Keutapang - Pidie	3. No. Kontrak/ Add	: 03.1/SPK/BUD/KS/VII/2023, tgl 20 Juli '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 407.949.000	5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 20 Jul 2023 s/d 17 Okt 2023)	6. Nama Pimpinan	: DEDI ZEFRIZA SAPUTRA
1. Nama Perusahaan	: CV. CIPTA MARGA TIRTA KONSULTAN																																									
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Burni Peteri Benu, No. 127-A Takengon - Aceh Tengah																																									
3. Nama Pimpinan	: Iwan Azkar, ST																																									
4. Nilai Kontrak	: Rp. 26.371.935																																									
1. Nama Perusahaan	: CV. HANI DESIGN ENGINEERING																																									
2. Alamat Perusahaan	: Dsn. Syahbandar, Gp. Kuta Blang, Kec. Idi Rayeuk - Aceh Timur																																									
3. Nama Pimpinan	: Zulfadhli, ST																																									
4. Nilai Kontrak	: Rp. 21.134.400																																									
1. Nama Perusahaan	: CV. BUNGOENG JAROUÉ																																									
2. Alamat Perusahaan	: Jln. Banda Aceh - Medan Km. 110 Perum.Lhok Keutapang - Pidie																																									
3. No. Kontrak/ Add	: 03.1/SPK/BUD/KS/VII/2023, tgl 20 Juli '23																																									
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 407.949.000																																									
5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 20 Jul 2023 s/d 17 Okt 2023)																																									
6. Nama Pimpinan	: DEDI ZEFRIZA SAPUTRA																																									
FOTO PELAKSANAAN										PELAKSANA <table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. BUNGOENG JAROUÉ</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Jln. Banda Aceh - Medan Km. 110 Perum.Lhok Keutapang - Pidie</td> </tr> <tr> <td>3. No. Kontrak/ Add</td> <td>: 03.1/SPK/BUD/KS/VII/2023, tgl 20 Juli '23</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak/ Add</td> <td>: Rp. 407.949.000</td> </tr> <tr> <td>5. Waktu (Tanggal)</td> <td>: 90 Hari (Tgl 20 Jul 2023 s/d 17 Okt 2023)</td> </tr> <tr> <td>6. Nama Pimpinan</td> <td>: DEDI ZEFRIZA SAPUTRA</td> </tr> </table>					1. Nama Perusahaan	: CV. BUNGOENG JAROUÉ	2. Alamat Perusahaan	: Jln. Banda Aceh - Medan Km. 110 Perum.Lhok Keutapang - Pidie	3. No. Kontrak/ Add	: 03.1/SPK/BUD/KS/VII/2023, tgl 20 Juli '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 407.949.000	5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 20 Jul 2023 s/d 17 Okt 2023)	6. Nama Pimpinan	: DEDI ZEFRIZA SAPUTRA																
1. Nama Perusahaan	: CV. BUNGOENG JAROUÉ																																									
2. Alamat Perusahaan	: Jln. Banda Aceh - Medan Km. 110 Perum.Lhok Keutapang - Pidie																																									
3. No. Kontrak/ Add	: 03.1/SPK/BUD/KS/VII/2023, tgl 20 Juli '23																																									
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 407.949.000																																									
5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 20 Jul 2023 s/d 17 Okt 2023)																																									
6. Nama Pimpinan	: DEDI ZEFRIZA SAPUTRA																																									
PROVISIONAL HAND OVER (PHO) <table border="1"> <tr> <td>1. Nomor</td> <td>: BAST/032/2023</td> </tr> <tr> <td>2. Tanggal</td> <td>: 4 Oktober 2023</td> </tr> </table>										1. Nomor	: BAST/032/2023	2. Tanggal	: 4 Oktober 2023	HASIL AKHIR : FUNGSIONAL Pembangunan Tambak 5 Unit: Ukuran 760 Mtr: 1 Unit, Ukuran 724 Mtr: 1 Unit, Ukuran 896 Mtr: 1 Unit, Ukuran 316 Mtr: 1 Unit, Ukuran 218 Mtr: 1 Unit,																												
1. Nomor	: BAST/032/2023																																									
2. Tanggal	: 4 Oktober 2023																																									
FOTO 100%																																										
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlampu, M = Putus Kontrak																																										

REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023

**PAKET : Normalisasi Saluran Tambak Kemukiman Tiga dan Kemukiman Tambue
Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen**

SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

BIDANG : Budidaya

LOKASI : Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen

ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja



DENAH LOKASI	KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)	PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIK	
	 P. 32	1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si	No	Nama	Instansi Asal
		2. Nama Bendahara : Salman, SE	1.	Heryansyah, ST	DKP Aceh
		3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si			
		4. Nama PPK :			
		5. Nama PPTK : Heryansyah, ST			
PENGGUNA / PENERIMA					
		1. Nama : Arhafat			
		2. Jabatan : Mukim			
		3. Alamat : Simpang Mamplam			
KONSULTAN	PERENCANAAN	PENGAWASAN			
1. Nama Perusahaan : CV. CIPTA MARGA TIRTA KONSULTAN		: CV. HANI DESIGN ENGINEERING			
2. Alamat Perusahaan : Jl. Burni Peteri Benu, No. 127-A Takengon - Aceh Tengah		: Dsn. Syahbandar, Gp. Kuta Blang, Kec. Idi Rayeuk - Aceh Timur			
3. Nama Pimpinan : Iwan Azkar, ST		: Zulfadhli, ST			
4. Nilai Kontrak : Rp. 39.948.900		: Rp. 28.730.130			
PELAKSANA					
1. Nama Perusahaan : CV. AZMAR GROUP					
2. Alamat Perusahaan : Jl. Ir. Mohd Thahir No. 37 Lueng Bata - Banda Aceh					
3. No. Kontrak/ Add : 05.1/SPK/BUD/KS/VIII/2023, tgl 21 Agust '23					
4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 865.166.000					
5. Waktu (Tanggal) : 90 Hari (Tgl 21 Agu 2023 s/d 18 Nov 2023)		OTSUS ACEH			
6. Nama Pimpinan : IKRAM					
PROVISIONAL HAND OVER (PHO)					
1. Nomor : BAST/05.2/2023					
2. Tanggal : 7 November 2023					
HASIL AKHIR : FUNGSIONAL					
Normalisasi Saluran 3.175 Meter					

FOTO 100%




Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlumpit, M = Putus Kontrak

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN		0017.A.24																	
F1						B		6																	
Created by P2K-APBA																									
PAKET		: Pembangunan Klaster Perikanan Budidaya Vaname Tambak HDPE Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur			SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																		
					BIDANG		: Budidaya																		
LOKASI		: Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur			ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																		
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)			PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS																		
					<table><tr><td>1. Nama PA</td><td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>2. Nama Bendahara</td><td>: Salman, SE</td></tr><tr><td>3. Nama KPA</td><td>: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>4. Nama PPK</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Nama PPTK</td><td>: Heryansyah, ST</td></tr></table>		1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Heryansyah, ST	<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Heryansyah, ST</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>			No	Nama	Instansi Asal	1.	Heryansyah, ST	DKP Aceh
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si																								
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																								
3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si																								
4. Nama PPK	:																								
5. Nama PPTK	: Heryansyah, ST																								
No	Nama	Instansi Asal																							
1.	Heryansyah, ST	DKP Aceh																							
					PENGGUNA / PENERIMA																				
					<table><tr><td>1. Nama</td><td>: Amir</td></tr><tr><td>2. Jabatan</td><td>: Ketua Kelompok</td></tr><tr><td>3. Alamat</td><td>: Rantau Selamat</td></tr></table>					1. Nama	: Amir	2. Jabatan	: Ketua Kelompok	3. Alamat	: Rantau Selamat										
1. Nama	: Amir																								
2. Jabatan	: Ketua Kelompok																								
3. Alamat	: Rantau Selamat																								
KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN																					
<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. MENARA DESIGN CONSULTANT</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Dusun Bukit Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro -</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Pasha Sapoeetra, ST</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 29.759.100</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. MENARA DESIGN CONSULTANT	2. Alamat Perusahaan	: Dusun Bukit Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro -	3. Nama Pimpinan	: Pasha Sapoeetra, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.759.100	<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. MENARA DESIGN CONSULTANT</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Dusun Bukit Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro -</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Pasha Sapoeetra, ST</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 23.821.266</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. MENARA DESIGN CONSULTANT	2. Alamat Perusahaan	: Dusun Bukit Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro -	3. Nama Pimpinan	: Pasha Sapoeetra, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 23.821.266						
1. Nama Perusahaan	: CV. MENARA DESIGN CONSULTANT																								
2. Alamat Perusahaan	: Dusun Bukit Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro -																								
3. Nama Pimpinan	: Pasha Sapoeetra, ST																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.759.100																								
1. Nama Perusahaan	: CV. MENARA DESIGN CONSULTANT																								
2. Alamat Perusahaan	: Dusun Bukit Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro -																								
3. Nama Pimpinan	: Pasha Sapoeetra, ST																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 23.821.266																								
					PELAKSANA																				
					<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. T.A.F LEADING AND POWER</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Ulee Gajah No. 01 Gp. Keude Bagok Dua - Aceh Timur</td></tr><tr><td>3. No. Kontrak/ Add</td><td>: 06.1/SPK/BUD/KS/X/2023, tgl 5 Okt 2023</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak/ Add</td><td>: Rp. 522.329.000</td></tr><tr><td>5. Waktu (Tanggal)</td><td>: 75 Hari (Tgl 5 Okt 2023 s/d 18 Des 2023)</td></tr><tr><td>6. Nama Pimpinan</td><td>: ISHAK</td></tr></table>					1. Nama Perusahaan	: CV. T.A.F LEADING AND POWER	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Ulee Gajah No. 01 Gp. Keude Bagok Dua - Aceh Timur	3. No. Kontrak/ Add	: 06.1/SPK/BUD/KS/X/2023, tgl 5 Okt 2023	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 522.329.000	5. Waktu (Tanggal)	: 75 Hari (Tgl 5 Okt 2023 s/d 18 Des 2023)	6. Nama Pimpinan	: ISHAK				
1. Nama Perusahaan	: CV. T.A.F LEADING AND POWER																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Ulee Gajah No. 01 Gp. Keude Bagok Dua - Aceh Timur																								
3. No. Kontrak/ Add	: 06.1/SPK/BUD/KS/X/2023, tgl 5 Okt 2023																								
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 522.329.000																								
5. Waktu (Tanggal)	: 75 Hari (Tgl 5 Okt 2023 s/d 18 Des 2023)																								
6. Nama Pimpinan	: ISHAK																								
					OTSUS ACEH																				
					PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																				
					<table><tr><td>1. Nomor</td><td>: BAST/06.1.3/BUDIDAYA/2023</td></tr><tr><td>2. Tanggal</td><td>: 5 Desember 2023</td></tr></table>					1. Nomor	: BAST/06.1.3/BUDIDAYA/2023	2. Tanggal	: 5 Desember 2023												
1. Nomor	: BAST/06.1.3/BUDIDAYA/2023																								
2. Tanggal	: 5 Desember 2023																								
					HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																				
					Pembangunan Tambak Ukuran 53 x 59 Mtr: 1 Unit, Ukuran 50 x 54 Mtr: 1 Unit, Kincir Air 12 Unit																				
FOTO 100%																									
																									
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak																									


1 Penerima	REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN	0018.A.24
F3			B	7
Created by P2K-APBA				
PAKET	: Pengembangan sarana dan Prasarana (terpal, kincir, ginset dan pakan) untuk tambak rakyat kemukiman kuta piadah Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara		SKPA	: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
LOKASI	: Desa Matang Anou Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara		BIDANG	: Budidaya
ALAMAT			: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja	
RIWAYAT PENGADAAN			PENGELOLA ANGGARAN	
A. YANG MENGUSULKAN			1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si	
- NAMA : Heryansyah, ST			2. Nama Bendahara : Salman, SE	
JABATAN : DKP Aceh			3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	
LEGALITAS : Ada			4. Nama PPK :	
B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI			5. Nama PPTK : Heryansyah, ST	
- NAMA : Heryansyah, ST			PENGELOLA TEKNIS	
JABATAN : DKP Aceh			No Nama Instansi Asal	
LEGALITAS : Ada			1. Heryansyah, ST DKP Aceh	
FOTO 100%			PENGGUNA / PENERIMA	
			1. Nama : Rahmat Dian Saputra	
			2. Jabatan : Ketua Kelompok	
			3. Alamat : Matang Anou	
			PELAKSANA	
			1. Nama Perusahaan : AZKA PRATAMA	
			2. Alamat Perusahaan : Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota - Kota Langsa	
			3. No. Kontrak/ Add : 04.1/SPK/BUD/KS/VII/2023, tgl 17 Juli '23	
			4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 608.540.000	
			5. Waktu (Tanggal) : 90 Hari (Tgl 17 Jul 2023 s/d 14 Okt 2023)	
			6. Nama Pimpinan : ALMAHDI	
			OTSUS ACEH	
			PROVISIONAL HAND OVER (PHO)	
			1. Nomor : BAST/04.2/2023	
			2. Tanggal : 12 Oktober 2023	
			HASIL AKHIR	
			Pengadaan Terpal 4 Unit, Kincir 12 Unit, Genset 1 Unit.	
FOTO 100%				
				
				
				
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berhenti, M = Putus Kontrak				

Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlumpit, M = Putus Kontrak

1 Penerima		F1		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023			PEMANFAATAN B	0020.A.24 9
PAKET : Rehab tambak dan Pengadaan Sarana di Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH								
BIDANG : Budidaya								
LOKASI : Desa Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja								
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)		PENGELOLA ANGGARAN 1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi		PENGELOLA TEKNIS No Nama Instansi Asal 1. Muhammad Daud, S.Pi DKP Aceh		
				PENGGUNA / PENERIMA 1. Nama : Musliadi 2. Jabatan : Ketua Kelompok 3. Alamat : Gp. Deah Raya				
				KONSULTAN 1. Nama Perusahaan : CV. SELASIH CONSULTANT 2. Alamat Perusahaan : Jl. Teuku Iskandar, No. 63 Beurawe Kec. Kuta Alam - Kota Banda Aceh 3. Nama Pimpinan : Munawir 4. Nilai Kontrak : Rp. 26.480.493		PENGAWASAN CV. PILAR KONSULINDO Jl. Haji Bintang, Lr. Buntu, Gampong Blang Oi, Kec. Meuraxa - Banda Aceh Elvan, ST Rp. 21.090.000		
FOTO PELAKSANAAN				PELAKSANA 1. Nama Perusahaan : CV. BRILIANT GROUP 2. Alamat Perusahaan : Jl. Punge Blang Cut. Lr Budi No. 7, Gp. Punge Blang Cut - Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 89.2/Sarana/Budidaya/IX/2023, ADD : 90.1/BUDIDAYA/ADD/X/2023, tgl 2 Okt '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 433.899.129 5. Waktu (Tanggal) : 96 Hari (Tgl 11 Sep 2023 s/d 15 Des 2023) 6. Nama Pimpinan : MUHAMMAD ISNAINI				
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO) 1. Nomor : 11/PRASARANA-BUD/BAST/XII/2023 2. Tanggal : 15 Desember 2023				
				HASIL AKHIR : FUNGSIONAL Rehab Tambak 6 Unit Ukuran 50 x 34 Mtr: 1 Unit, Ukuran 59 x 33 Mtr: 1 Unit Ukuran 53 x 31 Mtr: 1 Unit, Ukuran 112 x 27 Mtr: 1 Unit Ukuran 92 x 32 Mtr: 1 Unit, Ukuran 90 x 33 Mtr: 1 Unit Pengadaan Pompa 1 Unit Kincir 4 Unit				
FOTO 100%								
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlanggus, M = Putus Kontrak								

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN B		0015.A.24 10							
Created by P2K-APBA															
PAKET		: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Budidaya udang vaname di Kemukiman Lamteungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH									
LOKASI		: Desa Lamteungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar				BIDANG : Budidaya									
ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja													
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)		PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS									
				1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Instansi Asal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Muhammad Daud, S.Pi</td> <td>DKP Aceh</td> </tr> </tbody> </table>				No	Nama	Instansi Asal	1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh
				No	Nama	Instansi Asal									
				1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh									
				1. Nama : Abdullah, M 2. Jabatan : Ketua Kelompok 3. Alamat : Gp. Lamteungoh		PENGGUNA / PENERIMA									
				1. Nama Perusahaan : CV. TIARA NAD ENGINEERING 2. Alamat Perusahaan : Jl. Bujang Salim No.1 Krueng Geukueh - Aceh Utara 3. Nama Pimpinan : Ir. Muhammad 4. Nilai Kontrak : Rp. 29.960.288		KONSULTAN									
1. Nama Perusahaan : CV. HAKA ENGINEERING 2. Alamat Perusahaan : Jl. Merak GG Bambu Blok Hijau No. 1 Gp. Neusu Aceh Kec. Baiturrahman - Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 29.3/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 75.12/BUDIDAYA/ADD/VIII/2023, tgl 2 Agst '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 520.621.300 5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023) 6. Nama Pimpinan : HERI MIRZAL		PERENCANAAN													
1. Nomor : 04/PRASARANA-BUD/BAST/2023 2. Tanggal : 9 November 2023		PENGAWASAN													
FOTO PELAKSANAAN		FOTO 100%		PELAKSANA											
				1. Nama Perusahaan : CV. HAKA ENGINEERING 2. Alamat Perusahaan : Jl. Merak GG Bambu Blok Hijau No. 1 Gp. Neusu Aceh Kec. Baiturrahman - Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 29.3/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 75.12/BUDIDAYA/ADD/VIII/2023, tgl 2 Agst '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 520.621.300 5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023) 6. Nama Pimpinan : HERI MIRZAL											
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)											
FOTO 100%		FOTO 100%		HASIL AKHIR : FUNGSIONAL											
															
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak															

1 Penerima		F1		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN B		0016.A.24 11																		
Created by P2K-APBA																												
PAKET		: Pembangunan Tambak HDPE dan Pengadaan Sarana Budidaya Udang di Kemukiman Glee Bruek Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar					SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																			
LOKASI		: Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar					BIDANG		: Budidaya																			
ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																										
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)					PENGELOLA ANGGARAN <table border="1"> <tr> <td>1. Nama PA</td> <td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td> </tr> <tr> <td>2. Nama Bendahara</td> <td>: Salman, SE</td> </tr> <tr> <td>3. Nama KPA</td> <td>: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si</td> </tr> <tr> <td>4. Nama PPK</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>5. Nama PPTK</td> <td>: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi</td> </tr> </table>			1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	PENGELOLA TEKNIS <table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Instansi Asal</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Muhammad Daud, S.Pi</td> <td>DKP Aceh</td> </tr> </table>			No	Nama	Instansi Asal	1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si																											
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																											
3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si																											
4. Nama PPK	:																											
5. Nama PPTK	: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi																											
No	Nama	Instansi Asal																										
1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh																										
							PENGGUNA / PENERIMA <table border="1"> <tr> <td>1. Nama</td> <td>: Fachrul Rizal ZK</td> </tr> <tr> <td>2. Jabatan</td> <td>: Ketua Kelompok</td> </tr> <tr> <td>3. Alamat</td> <td>: Gp. Lampoh Bale</td> </tr> </table>					1. Nama	: Fachrul Rizal ZK	2. Jabatan	: Ketua Kelompok	3. Alamat	: Gp. Lampoh Bale											
1. Nama	: Fachrul Rizal ZK																											
2. Jabatan	: Ketua Kelompok																											
3. Alamat	: Gp. Lampoh Bale																											
FOTO PELAKSANAAN		KONSULTAN <table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. GHALIM DESIGN ENGINEERING</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Jl. Rel PJKA Komplek HM Yacob No.9 Mns. Mesjid Muara Dua -</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Pimpinan</td> <td>: Yusheri ,ST</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 29.950.020</td> </tr> </table>					1. Nama Perusahaan	: CV. GHALIM DESIGN ENGINEERING	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Rel PJKA Komplek HM Yacob No.9 Mns. Mesjid Muara Dua -	3. Nama Pimpinan	: Yusheri ,ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.950.020	PERENCANAAN <table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Desa Padang Datar - Aceh Jaya</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Pimpinan</td> <td>: Hanisah</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 23.942.700</td> </tr> </table>			1. Nama Perusahaan	: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT	2. Alamat Perusahaan	: Desa Padang Datar - Aceh Jaya	3. Nama Pimpinan	: Hanisah	4. Nilai Kontrak	: Rp. 23.942.700			
1. Nama Perusahaan	: CV. GHALIM DESIGN ENGINEERING																											
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Rel PJKA Komplek HM Yacob No.9 Mns. Mesjid Muara Dua -																											
3. Nama Pimpinan	: Yusheri ,ST																											
4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.950.020																											
1. Nama Perusahaan	: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT																											
2. Alamat Perusahaan	: Desa Padang Datar - Aceh Jaya																											
3. Nama Pimpinan	: Hanisah																											
4. Nilai Kontrak	: Rp. 23.942.700																											
PELAKSANA <table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. ACEH SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Gampong Sumbok Rayeuk Kecamatan Nibong - Aceh Utara</td> </tr> <tr> <td>3. No. Kontrak/ Add</td> <td>: 34/Sarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 83.15/BUDIDAYA/ADD/VII/2023, tgl 28 Jul '23</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak/ Add</td> <td>: Rp. 535.000.000</td> </tr> <tr> <td>5. Waktu (Tanggal)</td> <td>: 120 Hari (Tgl 17 Jul 2023 s/d 13 Nov 2023)</td> </tr> <tr> <td>6. Nama Pimpinan</td> <td>: FAJRI, S</td> </tr> </table>		1. Nama Perusahaan	: CV. ACEH SEJAHTERA	2. Alamat Perusahaan	: Gampong Sumbok Rayeuk Kecamatan Nibong - Aceh Utara	3. No. Kontrak/ Add	: 34/Sarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 83.15/BUDIDAYA/ADD/VII/2023, tgl 28 Jul '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 535.000.000	5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 17 Jul 2023 s/d 13 Nov 2023)	6. Nama Pimpinan	: FAJRI, S	PROVISIONAL HAND OVER (PHO) <table border="1"> <tr> <td>1. Nomor</td> <td>: 07/PRASARANA-BUD/BAST/2023</td> </tr> <tr> <td>2. Tanggal</td> <td>: 13 November 2023</td> </tr> </table>			1. Nomor	: 07/PRASARANA-BUD/BAST/2023	2. Tanggal	: 13 November 2023								
1. Nama Perusahaan	: CV. ACEH SEJAHTERA																											
2. Alamat Perusahaan	: Gampong Sumbok Rayeuk Kecamatan Nibong - Aceh Utara																											
3. No. Kontrak/ Add	: 34/Sarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 83.15/BUDIDAYA/ADD/VII/2023, tgl 28 Jul '23																											
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 535.000.000																											
5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 17 Jul 2023 s/d 13 Nov 2023)																											
6. Nama Pimpinan	: FAJRI, S																											
1. Nomor	: 07/PRASARANA-BUD/BAST/2023																											
2. Tanggal	: 13 November 2023																											
HASIL AKHIR : FUNGSIONAL		OTSUS ACEH					Pembangunan Tambak Ukuran 30 x 50 Mtr: 2 Unit, Rumah Jaga 1 Unit, Kincir Air 10 Unit, Pompa Air 2 Unit																					
FOTO 100%																												
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlampu, M = Putus Kontrak																												

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN		0023.A.24																	
F1						B		12																	
Created by P2K-APBA																									
PAKET		: Pembangunan Tambak Udang HDPE dan Pengadaan Sarana di Kemukiman Lampanah Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar			SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																		
					BIDANG		: Budidaya																		
LOKASI		: Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar			ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																		
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)			PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS																		
					<table><tr><td>1. Nama PA</td><td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>2. Nama Bendahara</td><td>: Salman, SE</td></tr><tr><td>3. Nama KPA</td><td>: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>4. Nama PPK</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Nama PPTK</td><td>: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi</td></tr></table>		1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	<table><tr><td>No</td><td>Nama</td><td>Instansi Asal</td></tr><tr><td>1.</td><td>Muhammad Daud, S.Pi</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>			No	Nama	Instansi Asal	1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si																								
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																								
3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si																								
4. Nama PPK	:																								
5. Nama PPTK	: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi																								
No	Nama	Instansi Asal																							
1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh																							
					PENGGUNA / PENERIMA																				
					<table><tr><td>1. Nama</td><td>: M. Ali</td></tr><tr><td>2. Jabatan</td><td>: Ketua Kelompok</td></tr><tr><td>3. Alamat</td><td>: Lampanah</td></tr></table>					1. Nama	: M. Ali	2. Jabatan	: Ketua Kelompok	3. Alamat	: Lampanah										
1. Nama	: M. Ali																								
2. Jabatan	: Ketua Kelompok																								
3. Alamat	: Lampanah																								
KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN																					
<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. TIARA NAD ENGINEERING</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Bujang Salim No.1 Krueng Geukueh - Aceh Utara</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Ir. Muhammad</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 29.947.800</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. TIARA NAD ENGINEERING	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Bujang Salim No.1 Krueng Geukueh - Aceh Utara	3. Nama Pimpinan	: Ir. Muhammad	4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.947.800	<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Mujahidin Ir. Semangka No. 10 A, Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Razi</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 23.931.600</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mujahidin Ir. Semangka No. 10 A, Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh	3. Nama Pimpinan	: Razi	4. Nilai Kontrak	: Rp. 23.931.600						
1. Nama Perusahaan	: CV. TIARA NAD ENGINEERING																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Bujang Salim No.1 Krueng Geukueh - Aceh Utara																								
3. Nama Pimpinan	: Ir. Muhammad																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.947.800																								
1. Nama Perusahaan	: CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mujahidin Ir. Semangka No. 10 A, Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh																								
3. Nama Pimpinan	: Razi																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 23.931.600																								
					PELAKSANA																				
<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. KARYA KITA</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 211 Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata</td></tr><tr><td>3. No. Kontrak/ Add</td><td>: 30/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 63.7/Budidaya/ADD/VII/2023, tgl 15 Agst '23</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak/ Add</td><td>: Rp. 533.683.600</td></tr><tr><td>5. Waktu (Tanggal)</td><td>: 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023)</td></tr><tr><td>6. Nama Pimpinan</td><td>: AZHARY</td></tr></table>					1. Nama Perusahaan	: CV. KARYA KITA	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 211 Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata	3. No. Kontrak/ Add	: 30/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 63.7/Budidaya/ADD/VII/2023, tgl 15 Agst '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 533.683.600	5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023)	6. Nama Pimpinan	: AZHARY	OTSUS ACEH								
1. Nama Perusahaan	: CV. KARYA KITA																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 211 Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata																								
3. No. Kontrak/ Add	: 30/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 63.7/Budidaya/ADD/VII/2023, tgl 15 Agst '23																								
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 533.683.600																								
5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023)																								
6. Nama Pimpinan	: AZHARY																								
					PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																				
<table><tr><td>1. Nomor</td><td>: 08/PRASARANA-BUD/BAST/2023</td></tr><tr><td>2. Tanggal</td><td>: 9 November 2023</td></tr></table>					1. Nomor	: 08/PRASARANA-BUD/BAST/2023	2. Tanggal	: 9 November 2023																	
1. Nomor	: 08/PRASARANA-BUD/BAST/2023																								
2. Tanggal	: 9 November 2023																								
					HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																				
					Pembangunan Tambak HDPE 3 Unit (Ukuran. 55 x 60 Mtr: 2 Unit, Ukuran 50 x 80 Mtr: 1 Unit), Bak Tandon 1 Unit, Kindir 12 Unit, Pompa Air 1 Unit, Benur Udang 400.000 Ekor, Pakan 3.800 Kg, Probiotik 2.500 Kg																				
FOTO 100%																									
																									
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak																									

1 Penerima

F1



REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI

PEMERINTAH ACEH - APBA 2023



PEMANFAATAN

B

0024.A.24

13

Created by P2K-APBA

PAKET

: Revitalisasi Tambak Masyarakat Pengembangan Kawasan/Klaster Perikanan Budidaya Air Payau Desa Pudeng Mukim Glee Bruek Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar

SKPA

: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

BIDANG

: Budidaya


LOKASI

: Desa Pudeng Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar

ALAMAT

: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja

DENAH LOKASI



KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)



FOTO PELAKSANAAN





FOTO 100%











PENGELOLA ANGGARAN

1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si

2. Nama Bendahara : Salman, SE

3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si

4. Nama PPK :

5. Nama PPTK : Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi

PENGELOLA TEKNIS

No Nama Instansi Asal

1. Muhammad Daud, S.Pi DKP Aceh

PENGGUNA / PENERIMA

1. Nama : M. Yudis

2. Jabatan : Ketua Kelompok

3. Alamat : Gp. Glee Pudeng

KONSULTAN

1. Nama Perusahaan : CV. GHALIM DESIGN ENGINEERING

2. Alamat Perusahaan : Jl. Rel PJKA Komplek HM Yacob No.9 Mns. Mesjid Muara Dua -

3. Nama Pimpinan : Yusheri ,ST

4. Nilai Kontrak : Rp. 29.947.800

PERENCANAAN

1. Nama Perusahaan : CV. MEURAH RAYA CONSULTANT

2. Alamat Perusahaan : Jl. Rel PJKA Komplek HM Yacob No.9 Mns. Mesjid Muara Dua -

3. Nama Pimpinan : Yusheri ,ST

4. Nilai Kontrak : Rp. 23.942.700

PENGAWASAN

1. Nama Perusahaan : CV. MEURAH RAYA CONSULTANT

2. Alamat Perusahaan : Jl. Rel PJKA Komplek HM Yacob No.9 Mns. Mesjid Muara Dua -

3. Nama Pimpinan : Yusheri ,ST

4. Nilai Kontrak : Rp. 23.942.700

PELAKSANA

1. Nama Perusahaan : CV. RAMBIDEUN ENG

2. Alamat Perusahaan : Jl. Malem Dagang No.219 Bitai, Jaya Baru - Banda Aceh

3. No. Kontrak/ Add : 55/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 60.1/Budidaya/ADD/VII/2023, tgl 11 Agst '23

4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 517.787.266

5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 25 Jul 2023 s/d 21 Nov 2023)

6. Nama Pimpinan : ZUL FACHMI, ST

PROVISIONAL HAND OVER (PHO)


1. Nomor : 06/PRASARANA/BUD/BAST/2023

2. Tanggal : 21 November 2023


HASIL AKHIR : FUNGSIONAL

Pembuatan Kolam HDPE 2 Unit (Ukuran 100 x 32 Mtr: 1 Unit, Ukuran 100 x 33 Mtr: 1 Unit),
Pengadaan Pompa Air 1 Unit

Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0026.A.24							
F1		P2K APBA		B		14							
Created by P2K-APBA													
PAKET : Pembangunan Tempat Penampungan Ikan di Kemukiman Darul Makmur Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH									
LOKASI : Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara				BIDANG : Budidaya									
ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja													
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)		PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS							
				1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Instansi Asal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Muhammad Daud, S.Pi</td> <td>DKP Aceh</td> </tr> </tbody> </table>		No	Nama	Instansi Asal	1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh
No	Nama	Instansi Asal											
1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh											
				PENGGUNA / PENERIMA									
				1. Nama : Royim Rahliadi 2. Jabatan : Ketua Kelompok 3. Alamat : Ds. Tanjung Lama, Kec. Darul Hasanah									
KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN									
1. Nama Perusahaan : CV. TIARA NAD ENGINEERING 2. Alamat Perusahaan : Jl. Bujang Salim No.1 Krueng Geukueh - Aceh Utara 3. Nama Pimpinan : Ir. Muhammad 4. Nilai Kontrak : Rp. 7.975.073		1. Nama Perusahaan : CV. GRAHA BUANA RAYA 2. Alamat Perusahaan : Jl. Sultan Alaidin Johansyah No. 02 Gp. Neusu Aceh, Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 29/Prasarana/Budidaya/VI/2023, ADD : 34.7/BUDIDAYA/ADD/VIII/2023, tgl 10 Agst '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 290.429.000 5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023) 6. Nama Pimpinan : SAFRAN SALEH, ST		: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT : Desa Padang Datar - Aceh Jaya : Hanisah : Rp. 5.858.025									
				PELAKSANA									
				1. Nama Perusahaan : CV. GRAHA BUANA RAYA 2. Alamat Perusahaan : Jl. Sultan Alaidin Johansyah No. 02 Gp. Neusu Aceh, Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 29/Prasarana/Budidaya/VI/2023, ADD : 34.7/BUDIDAYA/ADD/VIII/2023, tgl 10 Agst '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 290.429.000 5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023) 6. Nama Pimpinan : SAFRAN SALEH, ST				SILPA - PAA					
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)									
				1. Nomor : 2/PRASARANA-BUD/BAST/2023 2. Tanggal : 9 November 2023									
				HASIL AKHIR : FUNGSIONAL									
				Pembangunan Bak Penampung Ikan 2 Unit, Gudang 1 Unit, Timbangan Produk 50 Kg, 2 Unit, Tabung Oksigen 1 unit, Jaring Keramba 2 Unit, Kereta Sorong 2 Unit									
FOTO 100%													
													
													
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlampu, M = Putus Kontrak													

1 Penerima		F1		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN B		0022.A.24 15		
Created by P2K-APBA												
PAKET		: Pembangunan Tambak HDPE dan Pengadan Sarana di Kab. Aceh Barat Daya					SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH			
							BIDANG		: Budidaya			
LOKASI		: Desa Pinang Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya					ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja			
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)					PENGELOLA ANGGARAN			PENGELOLA TEKNIS		
							1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Abdus Syakur, S.Pi, M.Si 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi			No Nama Instansi Asal		
							1. Muhammad Daud, S.Pi DKP Aceh					
							PENGGUNA / PENERIMA					
							1. Nama : Saiful, S 2. Jabatan : Ketua Kelompok 3. Alamat : Susoh					
							KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN	
							1. Nama Perusahaan : CV. DIMENSI CONSULTANT 2. Alamat Perusahaan : Jl. T. Mahmud Dsn. Kehakiman, Gp. Lueng Bata, Kec. Lueng Bata - Banda 3. Nama Pimpinan : Abdi Mursalin, ST 4. Nilai Kontrak : Rp. 29.963.618		CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN Jl. Mujahidin Ir. Semangka No. 10 A, Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh Razi Rp. 23.964.900			
							PELAKSANA					
							1. Nama Perusahaan : CV. PRIMA NUSA 2. Alamat Perusahaan : Jl. Durian No. 33 Ds. Durian Jangek Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya 3. No. Kontrak/ Add : 45.2/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 34.20/BUDIDAYA/ADD/VIII/2023, tgl 11 Agst '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 510.189.700 5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 21 Jul 2023 s/d 17 Nov 2023) 6. Nama Pimpinan : MUDASIR					
							PROVISIONAL HAND OVER (PHO)					
							1. Nomor : 01/PRASARANA-BUD/BAST/2023 2. Tanggal : 17 November 2023					
							HASIL AKHIR : FUNGSIONAL					
							Pembangunan Tambak HDPE Ukuran 20 x 30 Mtr: 2 Unit, Rumah Jaga 1 Unit, Pengadaan Kincir 6 Unit					
FOTO 100%												
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlampu, M = Putus Kontrak												

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN		0030.A.24																	
F1						B		16																	
Created by P2K-APBA																									
PAKET : Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar dan Pengadaan Sarana di Kota Subulussalam		SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																							
		BIDANG : Budidaya																							
LOKASI : Kota Subulussalam		ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																							
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)		PENGELOLA ANGGARAN			PENGELOLA TEKNIS																		
				<table><tr><td>1. Nama PA</td><td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>2. Nama Bendahara</td><td>: Salman, SE</td></tr><tr><td>3. Nama KPA</td><td>: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>4. Nama PPK</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Nama PPTK</td><td>: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi</td></tr></table>			1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi	<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Muhammad Daud, S.Pi</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>			No	Nama	Instansi Asal	1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si																								
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																								
3. Nama KPA	: Abdus Syakur, S.Pi, M.Si																								
4. Nama PPK	:																								
5. Nama PPTK	: Muhammad Daud, S.Pi, M.Pi																								
No	Nama	Instansi Asal																							
1.	Muhammad Daud, S.Pi	DKP Aceh																							
				PENGGUNA / PENERIMA																					
				<table><tr><td>1. Nama</td><td>: Rasidan</td></tr><tr><td>2. Jabatan</td><td>: Ketua Kelompok</td></tr><tr><td>3. Alamat</td><td>: Pasar Panjang</td></tr></table>						1. Nama	: Rasidan	2. Jabatan	: Ketua Kelompok	3. Alamat	: Pasar Panjang										
1. Nama	: Rasidan																								
2. Jabatan	: Ketua Kelompok																								
3. Alamat	: Pasar Panjang																								
				KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN																	
				<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. DIMENSI CONSULTANT</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. T. Mahmud Dsn. Kehakiman, Gp. Lueng Bata, Kec. Lueng Bata - Banda</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Abdi Mursalin, ST</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 29.949.188</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. DIMENSI CONSULTANT	2. Alamat Perusahaan	: Jl. T. Mahmud Dsn. Kehakiman, Gp. Lueng Bata, Kec. Lueng Bata - Banda	3. Nama Pimpinan	: Abdi Mursalin, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.949.188	<table><tr><td colspan="2">: CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN</td></tr><tr><td colspan="2">: Jl. Mujahidin Ir. Semangka No. 10 A, Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh</td></tr><tr><td colspan="2">: Razi</td></tr><tr><td colspan="2">: Rp. 23.931.600</td></tr></table>		: CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN		: Jl. Mujahidin Ir. Semangka No. 10 A, Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh		: Razi		: Rp. 23.931.600			
1. Nama Perusahaan	: CV. DIMENSI CONSULTANT																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. T. Mahmud Dsn. Kehakiman, Gp. Lueng Bata, Kec. Lueng Bata - Banda																								
3. Nama Pimpinan	: Abdi Mursalin, ST																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 29.949.188																								
: CV. PUTRA MANDIRI KONSULTAN																									
: Jl. Mujahidin Ir. Semangka No. 10 A, Gp. Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh																									
: Razi																									
: Rp. 23.931.600																									
				PELAKSANA																					
				<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. KARYA DUA SAUDARA</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Revolusi Mns. Balek - Pidie Jaya</td></tr><tr><td>3. No. Kontrak/ Add</td><td>: 32.1/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 37.7/Budidaya/ADD/VIII/2023, tgl 10 Agst '23</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak/ Add</td><td>: Rp. 517.647.000</td></tr><tr><td>5. Waktu (Tanggal)</td><td>: 120 Hari (Tgl 17 Jul 2023 s/d 13 Nov 2023)</td></tr><tr><td>6. Nama Pimpinan</td><td>: FACHRUL RAZI</td></tr></table>						1. Nama Perusahaan	: CV. KARYA DUA SAUDARA	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Revolusi Mns. Balek - Pidie Jaya	3. No. Kontrak/ Add	: 32.1/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 37.7/Budidaya/ADD/VIII/2023, tgl 10 Agst '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 517.647.000	5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 17 Jul 2023 s/d 13 Nov 2023)	6. Nama Pimpinan	: FACHRUL RAZI				
1. Nama Perusahaan	: CV. KARYA DUA SAUDARA																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Revolusi Mns. Balek - Pidie Jaya																								
3. No. Kontrak/ Add	: 32.1/Prasarana/Budidaya/VII/2023, ADD : 37.7/Budidaya/ADD/VIII/2023, tgl 10 Agst '23																								
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 517.647.000																								
5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 17 Jul 2023 s/d 13 Nov 2023)																								
6. Nama Pimpinan	: FACHRUL RAZI																								
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																					
				<table><tr><td>1. Nomor</td><td>: 10/PRASARANA-BUD/BAST/XI/2023</td></tr><tr><td>2. Tanggal</td><td>: 13 November 2023</td></tr></table>						1. Nomor	: 10/PRASARANA-BUD/BAST/XI/2023	2. Tanggal	: 13 November 2023												
1. Nomor	: 10/PRASARANA-BUD/BAST/XI/2023																								
2. Tanggal	: 13 November 2023																								
				HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																					
				Pembangunan Kolam HDPE 9 Unit : <table><tr><td>1. Ukuran 25 x 50 Mtr: 1 unit,</td><td>4. Ukuran 25 x 20 Mtr: 1 Unit</td></tr><tr><td>2. Ukuran 25 x 25 Mtr: 4 Unit</td><td>5. Ukuran 20 x 20 Mtr: 1 unit</td></tr><tr><td>3. Ukuran 23 x 25 Mtr: 1 Unit</td><td>6. Ukuran 1 5x 23 Mtr: 1 Unit</td></tr></table>						1. Ukuran 25 x 50 Mtr: 1 unit,	4. Ukuran 25 x 20 Mtr: 1 Unit	2. Ukuran 25 x 25 Mtr: 4 Unit	5. Ukuran 20 x 20 Mtr: 1 unit	3. Ukuran 23 x 25 Mtr: 1 Unit	6. Ukuran 1 5x 23 Mtr: 1 Unit										
1. Ukuran 25 x 50 Mtr: 1 unit,	4. Ukuran 25 x 20 Mtr: 1 Unit																								
2. Ukuran 25 x 25 Mtr: 4 Unit	5. Ukuran 20 x 20 Mtr: 1 unit																								
3. Ukuran 23 x 25 Mtr: 1 Unit	6. Ukuran 1 5x 23 Mtr: 1 Unit																								
FOTO 100%																									
																									
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berhenti, M = Putus Kontrak																									

Rincian Rekam Jejak Paket Strategis APBA 2023					Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh					FaS			
KPA		Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng / Hp. 0852 9258 0727			14 Pkt / Rp.16.730.729.268,-								
Status Pemanfaatan → Biru : Selesai Sudah dimanfaatkan Hijau : Belum dimanfaatkan Kuning : Selesai Berlanjut Merah : Putus Kontrak													
No	Register Rekam Jejak	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak/ ADD (Rp)	PPTK	Lokasi (Kab/Kota)	Rekanan	Mulai	Akhir	Tanggal BAST	Pemanfaatan			
										B	H	K	M
		Jumlah	16.730.729.268							14	0	0	0
17	0005.A.24	Pengadaan Kapal Fiber 5 GT Lengkap Mesin Dalam/Thep-Thep (Casco, Mesin, Alat Tangkap, Alat Keselamatan, Alat Navigasi dan Sea Trail) Gampong Mesjid Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie	510.667.000	Hasan Harahap, M.Si	Pidie	CV. WAHANA KARYA	01-Sep-23	29-Nov-23	29-Nov-23	B			
18	0002.A.24	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Pukat untuk Koperasi Nelayan (Kopyan) Sindang Laot Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie.	495.518.000	Hasan Harahap, M.Si	Pidie	CV. ARIZONA BANGUN PERKASA	30-Mar-23	28-May-23	22-May-23	B			
19	0006.A.24	Pengadaan Rumpon Laut Gampong Kupula Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie	499.000.000	Hasan Harahap, M.Si	Pidie	CV. BUMI WAHANA LESTARI	15-Jun-23	13-Aug-23	02-Aug-23	B			
20	0003.A.24	Pengadaan Alat tangkap untuk nelayan Idi Rayeuk di Kabupaten Aceh Timur	498.185.000	Hasan Harahap, M.Si	Aceh Timur	CV. ZABHIRA UTAMA	12-Jun-23	10-Aug-23	08-Aug-23	B			
21	0001.A.24	Bantuan Pukat tangkap ikan untuk Desa Telaga Tujuh, Kec. Langsa Barat Kota Langsa	499.900.000	Hasan Harahap, M.Si	Langsa	CV. MERIAM LONDON	07-Aug-23	05-Oct-23	05-Oct-23	B			
22	0004.A.24	Pengadaan alat tangkap untuk nelayan Lhok di Kabupaten Simeulue	499.317.000	Hasan Harahap, M.Si	Simeulue	CV. INDOMULTI MITRA SENTOSA	12-Sep-23	10-Nov-23	08-Nov-23	B			
23	0010.A.24	Pembangunan Fasilitas Air Bersih PPS Kutaraja Lampulo (DAKF)	1.239.945.000	Juhari, S.Pi	Banda Aceh	CV. PELITA KARYA	04-May-23	30-Sep-23	25-Sep-23	B			
24	0012.A.24	Pembangunan Dermaga PPS Kutaraja Lampulo (DAKF)	9.151.273.000	Juhari, S.Pi	Banda Aceh	CV. BENCHMARK KONSTRUKSI	26-Jun-23	22-Nov-23	26-Dec-23	B			
25	0007.A.24	Rehab Kantor PP Kuala Tari Dinas Kelautan dan Perikanan	253.960.000	Ressa Yusvelia, ST, MT	Pidie	CV. MERIAM LONDON	13-Jul-23	09-Nov-23	03-Nov-23	B			
26	0009.A.24	Pembangunan Balai Nelayan PPI Peudada	399.557.268	Ressa Yusvelia, ST, MT	Bireuen	CV. GOMEH CONATUS	26-Jun-23	23-Oct-23	23-Oct-23	B			
27	0014.A.24	Pembangunan Revetmen PPI kec Krueng Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	828.828.000	Ressa Yusvelia, ST, MT	Aceh Utara	CV. SYITA LESTARI	04-Aug-23	01-Nov-23	24-Oct-23	B			
28	0013.A.24	Pembangunan Tanggul/Revertment dan Pengerukan Kolam Labuh 1 Tempat Sandaran Kapal PPI Ujong Baroh	851.538.000	Ressa Yusvelia, ST, MT	Aceh Barat	CV. TEUNOM PERKASA	07-Jun-23	04-Oct-23	07-Dec-23	B			
29	0008.A.24	Rehab Kantor PP Kuala Tuha Dinas Kelautan Perikanan	249.214.000	Ressa Yusvelia, ST, MT	Nagan Raya	CV. ANANDA PUTROE BALQIS	06-Jul-23	02-Nov-23	26-Oct-23	B			
30	0011.A.24	Pengerukan Tempat Sandaran Kapal PPI Kuala Tuha	753.827.000	Ressa Yusvelia, ST, MT	Nagan Raya	CV. SURYA ANTARA	15-Jun-23	12-Sep-23	02-Oct-23	B			

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0005.A.24	
F3				B		17	
						Created by P2K-APBA	
PAKET		: Pengadaan Kapal Fiber 5 GT Lengkap Mesin Dalam/Thep-Thep (Casco, Mesin, Alat Tangkap, Alat Keselamatan, Alat Navigasi dan Sea Trail) Gampong Mesjid Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie		SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	
LOKASI		: Desa Mesjid Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie		BIDANG		: Tangkap	
				ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja	
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN			
A. YANG MENGUSULKAN				1. Nama PA : Aliman, S.PI, M.Si			
- NAMA : Hasan Harahap, M.Si				2. Nama Bendahara : Salman, SE			
JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay				3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng			
LEGALITAS : Ada				4. Nama PPK :			
				5. Nama PPTK : Hasan Harahap, M.Si			
B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI				PENGELOLA TEKNIS			
- NAMA : Hasan Harahap, M.Si				No Nama Instansi Asal			
JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay				1. Hasan Harahap, M.Si DKP Aceh			
LEGALITAS : Ada							
				PENGGUNA / PENERIMA			
				1. Nama : Jamaluddin			
				2. Jabatan : Ketua KUB Usaha Bersama			
				3. Alamat : Gp. Mesjid Gigieng Kec. Sp. Tiga - Pidie			
				PELAKSANA			
				1. Nama Perusahaan : CV. WAHANA KARYA			
				2. Alamat Perusahaan : Jl. Monda 2 No.14 Punge Blang Cut - Jaya Baru - Banda Aceh			
				3. No. Kontrak/ Add : 151.1/PT/SPK/IX/2023, tgl 1 Sept '23			
				4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 510.667.000			
				5. Waktu (Tanggal) : 90 Hari (Tgl 1 Sep 2023 s/d 29 Nov 2023)			
				6. Nama Pimpinan : TAUFIQ (Wadir)			
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)			
				1. Nomor : 221.1/BASTB/3/PUK/XI/2023			
				2. Tanggal : 29 November 2023			
				HASIL AKHIR			
				Kapal Fiber 5 GT 1 Unit			
FOTO 100%							
							
FOTO 100%							
							
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berhenti, M = Putus Kontrak							

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0002.A.24							
F3				B		18							
Created by P2K-APBA													
PAKET : Pengadaan Alat Tangkap Jaring Pukat untuk Koperasi Nelayan (Kopyan) Sindang Laot Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie.				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH									
				BIDANG : Tangkap									
LOKASI : Desa Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie				ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja									
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN									
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada				1. Nama PA : Aliman, S.PI, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Hasan Harahap, M.Si									
B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada				PENGELOLA TEKNIS <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Hasan Harahap, M.Si</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>				No	Nama	Instansi Asal	1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh
No	Nama	Instansi Asal											
1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh											
				PENGGUNA / PENERIMA 1. Nama : M. Jafar 2. Jabatan : Ketua Kelompok 3. Alamat : Gp. Jeumeurang - Pidie									
				PELAKSANA 1. Nama Perusahaan : CV. ARIZONA BANGUN PERKASA 2. Alamat Perusahaan : Jalan Gabus, No. 34, Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 05.2/SP/III/2023, tgl 30 Maret '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 495.518.000 5. Waktu (Tanggal) : 60 Hari (Tgl 30 Mar 2023 s/d 28 Mei 2023) 6. Nama Pimpinan : MUHAMMAD HARRIS (Wadir)									
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO) 1. Nomor : 090/BASTB/3/PUK/V/2023 2. Tanggal : 22 Mei 2023									
				HASIL AKHIR Jaring Pukat Ukuran 1 Inch: 23 Set Jaring Pukat Ukuran 1,5 Inch: 16 Set Jaring Pukat Ukuran 2 Inch: 9 Set									
FOTO 100%													
													
FOTO 100%													
													
													
													
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangg, M = Putus Kontrak													

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0006.A.24							
F3				B		19							
Created by P2K-APBA													
PAKET : Pengadaan Rumpon Laut Gampong Kupula Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH									
				BIDANG : Tangkap									
LOKASI : Desa Kupula Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie				ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja									
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN									
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada				1. Nama PA : Aliman, S.PI, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Hasan Harahap, M.Si									
B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada				PENGELOLA TEKNIS <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Hasan Harahap, M.Si</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>				No	Nama	Instansi Asal	1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh
No	Nama	Instansi Asal											
1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh											
				PENGGUNA / PENERIMA 1. Nama : Abdul Mutaleb 2. Jabatan : Ketua Klp. Tuah Ata Kupula 3. Alamat : Gp. Kupula - Pidie									
				PELAKSANA 1. Nama Perusahaan : CV. BUMI WAHANA LESTARI 2. Alamat Perusahaan : Jl. K.Budiman Lr. Monda No. 14 Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru - Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 21.1/SP/PT/VI/2023, tgl 15 Juni '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 499.000.000 5. Waktu (Tanggal) : 60 Hari (Tgl 15 Jun 2023 s/d 13 Agu 2023) 6. Nama Pimpinan : TAUFIQ									
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO) 1. Nomor : 138/BASTB/3/PUK/VIII/2023 2. Tanggal : 2 Agustus 2023									
				HASIL AKHIR Rumpon Laut 5 Unit									
FOTO 100%													
													
FOTO 100%													
													
													
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berhenti, M = Putus Kontrak													

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN	0003.A.24						
F3		P2K APBA		B	20						
Created by P2K-APBA											
PAKET	: Pengadaan Alat tangkap untuk nelayan Idi Rayeuk di Kabupaten Aceh Timur			SKPA	: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH						
				BIDANG	: Tangkap						
LOKASI	: Kab. Aceh Timur			ALAMAT	: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja						
RIWAYAT PENGADAAN			PENGELOLA ANGGARAN								
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada			1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Hasan Harahap, M.Si								
B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada			PENGELOLA TEKNIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Instansi Asal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Hasan Harahap, M.Si</td> <td>DKP Aceh</td> </tr> </tbody> </table>			No	Nama	Instansi Asal	1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh
No	Nama	Instansi Asal									
1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh									
FOTO 100%			PENGGUNA / PENERIMA 1. Nama : Muchtar 2. Jabatan : Ketua Kelompok 3. Alamat : Idi Rayeuk								
			PELAKSANA 1. Nama Perusahaan : CV. ZABHIRA UTAMA 2. Alamat Perusahaan : Lr. Bak Asan No. 2 Kel. Lamdingin Kec. Kuta Alam - Banda Aceh 3. No. Kontrak/ Add : 20.2/SP/PT/VI/2023, tgl 12 Juni '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 498.185.000 5. Waktu (Tanggal) : 60 Hari (Tgl 12 Jun 2023 s/d 10 Agu 2023) 6. Nama Pimpinan : MUHAMMAD ERWIN								
			OTSUS ACEH								
			PROVISIONAL HAND OVER (PHO) 1. Nomor : 142/BASTB/3/PUK/VIII/2023 2. Tanggal : 8 Agustus 2023								
			HASIL AKHIR Jaring Ikan Ukuran 6 Inch: 364 Set Jaring Ikan Ukuran 2 Inch: 157 Set								
FOTO 100%											
											
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangg, M = Putus Kontrak											

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0001.A.24	
F3		P2K APBA		B		21	
Created by P2K-APBA							
PAKET		: Bantuan Pukat tangkap ikan untuk Desa Telaga Tujuh, Kec. Langsa Barat Kota Langsa		SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	
				BIDANG		: Tangkap	
LOKASI		: Desa Telaga Tujuh Kec. Langsa Barat Kota Langsa		ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja	
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN			
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada				1. Nama PA : Aliman, S.PI, M.Si			
				2. Nama Bendahara : Salman, SE			
				3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng			
				4. Nama PPK :			
				5. Nama PPTK : Hasan Harahap, M.Si			
				PENGELOLA TEKNIS			
				No		Nama	
				1.		Hasan Harahap, M.Si	
						Instansi Asal	
						DKP Aceh	
				PENGGUNA / PENERIMA			
				1. Nama		: Abrar	
				2. Jabatan		: Ketua KUB Rizky Bersama	
				3. Alamat		: Gp. Telaga Tujuh, Kec. Langsa Barat - Langsa	
				PELAKSANA			
				1. Nama Perusahaan		: CV. MERIAM LONDON	
				2. Alamat Perusahaan		: Jl. Teratai No. 7 Kp. Baru Kec. Baiturrahman - Banda Aceh	
				3. No. Kontrak/ Add		: 31.1/SP/PT/VIII/2023, tgl 07 Agust '23	
				4. Nilai Kontrak/ Add		: Rp. 499.900.000	
				5. Waktu (Tanggal)		: 60 Hari (Tgl 7 Agu 2023 s/d 5 Okt 2023)	
				6. Nama Pimpinan		: WAHYUDI	
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)			
				1. Nomor		: 182/BASTB/3/PUK/X/2023	
				2. Tanggal		: 5 Oktober 2023	
				HASIL AKHIR			
				Jaring Pukat 1 Unit			
FOTO 100%							
							
FOTO 100%							
							
							
							
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangg, M = Putus Kontrak							

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET BARANG PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0004.A.24							
F3				B		22							
Created by P2K-APBA													
PAKET : Pengadaan alat tangkap untuk nelayan Lhok di Kabupaten Simeulue				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH									
				BIDANG : Tangkap									
LOKASI : Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue				ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja									
RIWAYAT PENGADAAN				PENGELOLA ANGGARAN									
A. YANG MENGUSULKAN - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada				1. Nama PA : Aliman, S.PI, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Hasan Harahap, M.Si									
B. YANG MEMBUAT SPESIFIKASI - NAMA : Hasan Harahap, M.Si JABATAN : Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Kenelay LEGALITAS : Ada				PENGELOLA TEKNIS <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Hasan Harahap, M.Si</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>				No	Nama	Instansi Asal	1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh
No	Nama	Instansi Asal											
1.	Hasan Harahap, M.Si	DKP Aceh											
				PENGGUNA / PENERIMA 1. Nama : Irsuandi 2. Jabatan : Ketua Klp. DAI ITA SAMO 3. Alamat : Desa Labuhan Bajau, Kec. Teupah Selatan - Simeulue									
				PELAKSANA 1. Nama Perusahaan : CV. INDOMULTI MITRA SENTOSA 2. Alamat Perusahaan : Jl. Sentosa No. 160, Drien Rampak, Johan Pahlawan - Aceh Barat 3. No. Kontrak/ Add : 155.1/SP/PT/DX/2023, tgl 12 Sept '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 499.317.000 5. Waktu (Tanggal) : 60 Hari (Tgl 12 Sep 2023 s/d 10 Nov 2023) 6. Nama Pimpinan : SYAFARI									
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO) 1. Nomor : 206/BASTB/3/PUK/XI/2023 2. Tanggal : 8 November 2023									
				HASIL AKHIR Jaring Gillnet Ukuran 2,5 Inch: 403 Set									
FOTO 100%													
													
FOTO 100%													
													
													
													
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangg, M = Putus Kontrak													

1 Penerima

F1

REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI

PEMERINTAH ACEH - APBA 2023

PEMANFAATAN

B

0010.A.24

23

Created by P2K-APBA

PAKET : Pembangunan Fasilitas Air Bersih PPS Kutaraja Lampulo (DAKF)

SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

BIDANG : PPS Kutaraja

LOKASI : Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja

DENAH LOKASI


KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)

PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS	
1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara : Salman, SE	No	Nama
3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	4. Nama PPK :	1. Juhari, S.Pi	Instansi Asal
5. Nama PPTK : Juhari, S.Pi			DKP Aceh
PENGGUNA / PENERIMA			
1. Nama : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng		2. Jabatan : Kepala UPTD. PPS Kutaraja	
3. Alamat : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja			
KONSULTAN	PERENCANAAN	PENGAWASAN	
1. Nama Perusahaan : CV. ARIGA KARYA	2. Alamat Perusahaan : Jln. Wedana Lam Ara Komplek Batako - Banda Aceh	: CV. SEGITIGA EMAS KONSULTAN	
3. Nama Pimpinan :	4. Nilai Kontrak : Rp. 30.602.700	: Jl. Chik Geumpa I Nomor 7 Gp. Beurawe Kota Banda Aceh	
		: Riza Aulia	
		: Rp. 49.972.200	
PELAKSANA			
1. Nama Perusahaan : CV. PELITA KARYA			
2. Alamat Perusahaan : Jl. Tgk. Adee V Gp. Doy Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh			
3. No. Kontrak/ Add : 06/SPK/PPS/V/2023, ADD: 06.1/PPS/KS/ADD.I/V/2023, tgl 23 Mei '23			
4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 1.239.945.000			
5. Waktu (Tanggal) : 150 Hari (Tgl 4 Mei 2023 s/d 30 Sep 2023)			
6. Nama Pimpinan : HENDRA SATRIA (Wadir)			
PROVISIONAL HAND OVER (PHO)			
1. Nomor : BAST/01.2/2023			
2. Tanggal : 25 September 2023			
HASIL AKHIR : FUNGSIONAL			
Bak Penampungan Air (Tandon) 216 M³, Pipa Terpasang 108 Mtr			

FOTO PELAKSANAAN

FOTO 100%


Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN		0012.A.24																	
F1						B		24																	
Created by P2K-APBA																									
PAKET		: Pembangunan Dermaga PPS Kutaraja Lampulo (DAKF)			SKPA		: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																		
					BIDANG		: PPS Kutaraja																		
LOKASI		: Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh			ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																		
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)			PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS																		
					<table><tr><td>1. Nama PA</td><td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>2. Nama Bendahara</td><td>: Salman, SE</td></tr><tr><td>3. Nama KPA</td><td>: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng</td></tr><tr><td>4. Nama PPK</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Nama PPTK</td><td>: Juhari, S.Pi</td></tr></table>		1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Juhari, S.Pi	<table><tr><td>No</td><td>Nama</td><td>Instansi Asal</td></tr><tr><td>1.</td><td>Juhari, S.Pi</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>			No	Nama	Instansi Asal	1.	Juhari, S.Pi	DKP Aceh
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si																								
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																								
3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng																								
4. Nama PPK	:																								
5. Nama PPTK	: Juhari, S.Pi																								
No	Nama	Instansi Asal																							
1.	Juhari, S.Pi	DKP Aceh																							
					PENGGUNA / PENERIMA																				
					<table><tr><td>1. Nama</td><td>: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng</td></tr><tr><td>2. Jabatan</td><td>: Kepala UPTD. PPS Kutaraja</td></tr><tr><td>3. Alamat</td><td>: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja</td></tr></table>					1. Nama	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	2. Jabatan	: Kepala UPTD. PPS Kutaraja	3. Alamat	: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja										
1. Nama	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng																								
2. Jabatan	: Kepala UPTD. PPS Kutaraja																								
3. Alamat	: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																								
KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN																					
<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV.PERANCANG KONSTRUKSI</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Mawar Lr. Keluarga, Pango Deah Ulee Kareng - Banda Aceh</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Ikhsanul Khudni, ST</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 49.728.000</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV.PERANCANG KONSTRUKSI	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mawar Lr. Keluarga, Pango Deah Ulee Kareng - Banda Aceh	3. Nama Pimpinan	: Ikhsanul Khudni, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 49.728.000	<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. RAPIDO MEUGAH KARYA</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Kiwi No. 12 D Suka Damai, Leung Bata - Banda Aceh</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Arif Munandar, S. Tr.T</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 99.905.550</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. RAPIDO MEUGAH KARYA	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Kiwi No. 12 D Suka Damai, Leung Bata - Banda Aceh	3. Nama Pimpinan	: Arif Munandar, S. Tr.T	4. Nilai Kontrak	: Rp. 99.905.550						
1. Nama Perusahaan	: CV.PERANCANG KONSTRUKSI																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mawar Lr. Keluarga, Pango Deah Ulee Kareng - Banda Aceh																								
3. Nama Pimpinan	: Ikhsanul Khudni, ST																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 49.728.000																								
1. Nama Perusahaan	: CV. RAPIDO MEUGAH KARYA																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Kiwi No. 12 D Suka Damai, Leung Bata - Banda Aceh																								
3. Nama Pimpinan	: Arif Munandar, S. Tr.T																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 99.905.550																								
					PELAKSANA																				
					<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. BENCHMARK KONSTRUKSI</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek - Aceh Selatan</td></tr><tr><td>3. No. Kontrak/ Add</td><td>: 04.1/SPK/PPS/VI/2023, tgl 26 Juni '23</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak/ Add</td><td>: Rp. 9.151.273.000</td></tr><tr><td>5. Waktu (Tanggal)</td><td>: 150 Hari (Tgl 26 Jun 2023 s/d 22 Nov 2023)</td></tr><tr><td>6. Nama Pimpinan</td><td>: RAFIZA</td></tr></table>					1. Nama Perusahaan	: CV. BENCHMARK KONSTRUKSI	2. Alamat Perusahaan	: Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek - Aceh Selatan	3. No. Kontrak/ Add	: 04.1/SPK/PPS/VI/2023, tgl 26 Juni '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 9.151.273.000	5. Waktu (Tanggal)	: 150 Hari (Tgl 26 Jun 2023 s/d 22 Nov 2023)	6. Nama Pimpinan	: RAFIZA				
1. Nama Perusahaan	: CV. BENCHMARK KONSTRUKSI																								
2. Alamat Perusahaan	: Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek - Aceh Selatan																								
3. No. Kontrak/ Add	: 04.1/SPK/PPS/VI/2023, tgl 26 Juni '23																								
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 9.151.273.000																								
5. Waktu (Tanggal)	: 150 Hari (Tgl 26 Jun 2023 s/d 22 Nov 2023)																								
6. Nama Pimpinan	: RAFIZA																								
					PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																				
					<table><tr><td>1. Nomor</td><td>: BAST/26.2/2023</td></tr><tr><td>2. Tanggal</td><td>: 26 Desember 2023</td></tr></table>					1. Nomor	: BAST/26.2/2023	2. Tanggal	: 26 Desember 2023												
1. Nomor	: BAST/26.2/2023																								
2. Tanggal	: 26 Desember 2023																								
					HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																				
					Pembangunan Dermaga 102 x 5 Mtr																				
FOTO 100%																									
																									
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak																									

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0007.A.24																			
F1				B		25																			
						Created by P2K-APBA																			
PAKET : Rehab Kantor PP Kuala Tari Dinas Kelautan dan Perikanan				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																					
				BIDANG : Tangkap																					
LOKASI : Desa Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie				ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																					
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)		PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS																			
				<table><tr><td>1. Nama PA</td><td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>2. Nama Bendahara</td><td>: Salman, SE</td></tr><tr><td>3. Nama KPA</td><td>: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng</td></tr><tr><td>4. Nama PPK</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Nama PPTK</td><td>: Ressa Yusvelia, ST, MT</td></tr></table>		1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT	<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ressa Yusvelia, ST, MT</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>		No	Nama	Instansi Asal	1.	Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh		
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si																								
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																								
3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng																								
4. Nama PPK	:																								
5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT																								
No	Nama	Instansi Asal																							
1.	Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh																							
				PENGGUNA / PENERIMA																					
				<table><tr><td>1. Nama</td><td>: Ishak</td></tr><tr><td>2. Jabatan</td><td>: Koordinator PP Kuala Tari</td></tr><tr><td>3. Alamat</td><td>: Jalan Kembang Tanjong - Pasi Lhok</td></tr></table>				1. Nama	: Ishak	2. Jabatan	: Koordinator PP Kuala Tari	3. Alamat	: Jalan Kembang Tanjong - Pasi Lhok												
1. Nama	: Ishak																								
2. Jabatan	: Koordinator PP Kuala Tari																								
3. Alamat	: Jalan Kembang Tanjong - Pasi Lhok																								
				KONSULTAN		PERENCANAAN																			
				<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. GANESSA CONSULTANT GROUP</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Mesjid Sadaqah No. 27 A Lamlagang Kec. Banda Raya Kota</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Syahril, ST</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 15.329.100</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. GANESSA CONSULTANT GROUP	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mesjid Sadaqah No. 27 A Lamlagang Kec. Banda Raya Kota	3. Nama Pimpinan	: Syahril, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 15.329.100	<table><tr><td colspan="2">PENGAWASAN</td></tr><tr><td colspan="2">: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT</td></tr><tr><td colspan="2">: Desa Padang Datar - Aceh Jaya</td></tr><tr><td colspan="2">: Hanisah</td></tr><tr><td colspan="2">: Rp. 20.490.600</td></tr></table>		PENGAWASAN		: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT		: Desa Padang Datar - Aceh Jaya		: Hanisah		: Rp. 20.490.600	
1. Nama Perusahaan	: CV. GANESSA CONSULTANT GROUP																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mesjid Sadaqah No. 27 A Lamlagang Kec. Banda Raya Kota																								
3. Nama Pimpinan	: Syahril, ST																								
4. Nilai Kontrak	: Rp. 15.329.100																								
PENGAWASAN																									
: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT																									
: Desa Padang Datar - Aceh Jaya																									
: Hanisah																									
: Rp. 20.490.600																									
				PELAKSANA																					
				<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. MERIAM LONDON</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Teratai No. 7 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh</td></tr><tr><td>3. No. Kontrak/ Add</td><td>: 125.1/SPK/PT/VII/2023, ADD I: 136.2/SPK.ADD.I/PT/VII/2023, tgl 31 Jul '23</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak/ Add</td><td>: Rp. 253.960.000</td></tr><tr><td>5. Waktu (Tanggal)</td><td>: 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023)</td></tr><tr><td>6. Nama Pimpinan</td><td>: WAHYUDI (Wadir)</td></tr></table>				1. Nama Perusahaan	: CV. MERIAM LONDON	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Teratai No. 7 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	3. No. Kontrak/ Add	: 125.1/SPK/PT/VII/2023, ADD I: 136.2/SPK.ADD.I/PT/VII/2023, tgl 31 Jul '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 253.960.000	5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023)	6. Nama Pimpinan	: WAHYUDI (Wadir)						
1. Nama Perusahaan	: CV. MERIAM LONDON																								
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Teratai No. 7 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh																								
3. No. Kontrak/ Add	: 125.1/SPK/PT/VII/2023, ADD I: 136.2/SPK.ADD.I/PT/VII/2023, tgl 31 Jul '23																								
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 253.960.000																								
5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 13 Jul 2023 s/d 9 Nov 2023)																								
6. Nama Pimpinan	: WAHYUDI (Wadir)																								
						OTSUS ACEH																			
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																					
				<table><tr><td>1. Nomor</td><td>: BAST/203.1/3/XI/2023</td></tr><tr><td>2. Tanggal</td><td>: 3 November 2023</td></tr></table>				1. Nomor	: BAST/203.1/3/XI/2023	2. Tanggal	: 3 November 2023														
1. Nomor	: BAST/203.1/3/XI/2023																								
2. Tanggal	: 3 November 2023																								
				HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																					
				Rehab Kantor 1 Unit																					
				FOTO 100%																					
																									
																									
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berhenti, M = Putus Kontrak																									

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN		0009.A.24			
F1						B		26			
Created by P2K-APBA											
PAKET : Pembangunan Balai Nelayan PPI Peudada					SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH						
LOKASI : Desa Pulo Kec. Peudada Kab. Bireuen					BIDANG : Tangkap						
ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja											
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)			PENGELOLA ANGGARAN			PENGELOLA TEKNIS			
					1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si			No	Nama	Instansi Asal	
					2. Nama Bendahara : Salman, SE			1. Ressa Yusvelia, ST, MT			DKP Aceh
						3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng					
						4. Nama PPK :					
						5. Nama PPTK : Ressa Yusvelia, ST, MT					
					PENGGUNA / PENERIMA						
					1. Nama : Darwati, SP						
					2. Jabatan : Koordinator PPI Peudada						
					3. Alamat : Jl. Medan - Banda Aceh 204, Desa Pulo, Kec. Peudada, Kab. Bireuen						
KONSULTAN		PERENCANAAN			PENGAWASAN						
1. Nama Perusahaan : CV. DELEGATION CONSULTANT		2. Alamat Perusahaan : Jl. Medan - BNA Km. 310 Dusun Setia No. 02 Desa Nga Matang Ubi -			3. PT. KLAPERON REKA Cipta						
3. Nama Pimpinan : Nazaruddin		4. Nilai Kontrak : Rp. 21.756.000			Jl. Jurong Dagang No. 29, Ceurieh, Ulee Kareng - Banda Aceh						
5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 26 Jun 2023 s/d 23 Okt 2023)		6. Nama Pimpinan : MUKHTARUDDIN			Afifda, ST						
					Rp. 30.663.750						
					PELAKSANA						
					1. Nama Perusahaan : CV. GOMEH CONATUS						
					2. Alamat Perusahaan : Meunasah Reulet Bireuen - Bireuen						
					3. No. Kontrak/ Add : 113/SPK/PT/VI/2023, tgl 26 Juni '23						
					4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 399.557.268						
					5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 26 Jun 2023 s/d 23 Okt 2023)						
					6. Nama Pimpinan : MUKHTARUDDIN						
					OTSUS ACEH						
					PROVISIONAL HAND OVER (PHO)						
					1. Nomor : BAST/194.4/3/X/2023						
					2. Tanggal : 23 Oktober 2023						
					HASIL AKHIR : FUNGSIONAL						
					Bangunan Balai Nelayan 1 Unit						
FOTO 100%											
											
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak											

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023		PEMANFAATAN		0014.A.24																	
F1				B		27																	
Created by P2K-APBA																							
PAKET : Pembangunan Revetmen PPI kec Krueng Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																			
				BIDANG : Tangkap																			
LOKASI : Desa Tanoh Anoe Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara				ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																			
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)		PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIS																	
				<table><tr><td>1. Nama PA</td><td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td></tr><tr><td>2. Nama Bendahara</td><td>: Salman, SE</td></tr><tr><td>3. Nama KPA</td><td>: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng</td></tr><tr><td>4. Nama PPK</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Nama PPTK</td><td>: Ressa Yusvelia, ST, MT</td></tr></table>		1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT	<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Instansi Asal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ressa Yusvelia, ST, MT</td><td>DKP Aceh</td></tr></table>		No	Nama	Instansi Asal	1.	Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si																						
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																						
3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng																						
4. Nama PPK	:																						
5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT																						
No	Nama	Instansi Asal																					
1.	Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh																					
				PENGGUNA / PENERIMA																			
				<table><tr><td>1. Nama</td><td>: Thamren, S.Pi</td></tr><tr><td>2. Jabatan</td><td>: Koordinator PPI Krueng Mane</td></tr><tr><td>3. Alamat</td><td>: Desa Tanoh Anoe, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara</td></tr></table>				1. Nama	: Thamren, S.Pi	2. Jabatan	: Koordinator PPI Krueng Mane	3. Alamat	: Desa Tanoh Anoe, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara										
1. Nama	: Thamren, S.Pi																						
2. Jabatan	: Koordinator PPI Krueng Mane																						
3. Alamat	: Desa Tanoh Anoe, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara																						
KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN																			
<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. PORTALINDO KARYA UTAMA</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Komplek Perumnas Tiara Indah Lestari-II No.20 Kec. Ulee Kareng -</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>:</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 35.200.320</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. PORTALINDO KARYA UTAMA	2. Alamat Perusahaan	: Komplek Perumnas Tiara Indah Lestari-II No.20 Kec. Ulee Kareng -	3. Nama Pimpinan	:	4. Nilai Kontrak	: Rp. 35.200.320	<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. TARGET GLOBAL KONSULINDO</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. S.T Johansyah Neusu Kec. Baiturrahman - Banda Aceh</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Teuku Suheri</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 70.374.000</td></tr></table>		1. Nama Perusahaan	: CV. TARGET GLOBAL KONSULINDO	2. Alamat Perusahaan	: Jl. S.T Johansyah Neusu Kec. Baiturrahman - Banda Aceh	3. Nama Pimpinan	: Teuku Suheri	4. Nilai Kontrak	: Rp. 70.374.000				
1. Nama Perusahaan	: CV. PORTALINDO KARYA UTAMA																						
2. Alamat Perusahaan	: Komplek Perumnas Tiara Indah Lestari-II No.20 Kec. Ulee Kareng -																						
3. Nama Pimpinan	:																						
4. Nilai Kontrak	: Rp. 35.200.320																						
1. Nama Perusahaan	: CV. TARGET GLOBAL KONSULINDO																						
2. Alamat Perusahaan	: Jl. S.T Johansyah Neusu Kec. Baiturrahman - Banda Aceh																						
3. Nama Pimpinan	: Teuku Suheri																						
4. Nilai Kontrak	: Rp. 70.374.000																						
				PELAKSANA																			
				<table><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. SYITA LESTARI</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Medan - Banda Aceh No. 66 Tambon Baroh Kec. Dewantara - Aceh Utara</td></tr><tr><td>3. No. Kontrak/ Add</td><td>: 140/SPK/PT/VIII/2023, ADD I: 153.7/ADD.I/PT/VIII/2023, tgl 24 Agst '23</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak/ Add</td><td>: Rp. 828.828.000</td></tr><tr><td>5. Waktu (Tanggal)</td><td>: 90 Hari (Tgl 4 Agu 2023 s/d 1 Nov 2023)</td></tr><tr><td>6. Nama Pimpinan</td><td>: MAWARDI</td></tr></table>				1. Nama Perusahaan	: CV. SYITA LESTARI	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Medan - Banda Aceh No. 66 Tambon Baroh Kec. Dewantara - Aceh Utara	3. No. Kontrak/ Add	: 140/SPK/PT/VIII/2023, ADD I: 153.7/ADD.I/PT/VIII/2023, tgl 24 Agst '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 828.828.000	5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 4 Agu 2023 s/d 1 Nov 2023)	6. Nama Pimpinan	: MAWARDI				
1. Nama Perusahaan	: CV. SYITA LESTARI																						
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Medan - Banda Aceh No. 66 Tambon Baroh Kec. Dewantara - Aceh Utara																						
3. No. Kontrak/ Add	: 140/SPK/PT/VIII/2023, ADD I: 153.7/ADD.I/PT/VIII/2023, tgl 24 Agst '23																						
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 828.828.000																						
5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 4 Agu 2023 s/d 1 Nov 2023)																						
6. Nama Pimpinan	: MAWARDI																						
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																			
				<table><tr><td>1. Nomor</td><td>: BAST/195/3/X/2023</td></tr><tr><td>2. Tanggal</td><td>: 24 Oktober 2023</td></tr></table>				1. Nomor	: BAST/195/3/X/2023	2. Tanggal	: 24 Oktober 2023												
1. Nomor	: BAST/195/3/X/2023																						
2. Tanggal	: 24 Oktober 2023																						
				HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																			
				Perbaikan Revertmen 12,79 M³, Revertmen Baru 30,94 M³																			
FOTO 100%																							
																							
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak																							

1 Penerima		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN B		0013.A.24 28	
Created by P2K-APBA									
PAKET		: Pembangunan Tanggul/Revertment dan Pengerukan Kolam Labuh 1 Tempat Sandaran Kapal PPI Ujong Baroh				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH			
LOKASI		: Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat				BIDANG : Tangkap			
ALAMAT		: Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja							
DENAH LOKASI		KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)		PENGELOLA ANGGARAN			PENGELOLA TEKNIS		
				1. Nama PA : Aliman, S.Pi, M.Si 2. Nama Bendahara : Salman, SE 3. Nama KPA : Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng 4. Nama PPK : 5. Nama PPTK : Ressa Yusvelia, ST, MT			No Nama Instansi Asal 1. Ressa Yusvelia, ST, MT DKP Aceh		
				PENGUNA / PENERIMA 1. Nama : Ruesma Azhadin Annas 2. Jabatan : Koordinator PPI Ujong Baroeh 3. Alamat : Jl. TPI, Desa Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan					
				KONSULTAN		PERENCANAAN		PENGAWASAN	
				1. Nama Perusahaan : CV. NACIPTA LESTARI CONSULTANT 2. Alamat Perusahaan : Jl. Nirbaya II No. 61, Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh 3. Nama Pimpinan : Nurzal Munir, ST 4. Nilai Kontrak : Rp. 51.780.000		1. Nama Perusahaan : CV. RAPIDO MEUGAH KARYA 2. Alamat Perusahaan : Jl. Kiwi No. 12 D Suka Damai, Leung Bata - Banda Aceh 3. Nama Pimpinan : Arif Munandar, S. Tr.T 4. Nilai Kontrak : Rp. 72.427.500			
				PELAKSANA					
				1. Nama Perusahaan : CV. TEUNOM PERKASA 2. Alamat Perusahaan : Jl. Banda Aceh - Meulaboh, Padang Kleng, Kec. Teunom - Aceh Jaya 3. No. Kontrak/ Add : 99/SPK/PT/VI/2023, tgl 07 Juni '23 4. Nilai Kontrak/ Add : Rp. 851.538.000 5. Waktu (Tanggal) : 120 Hari (Tgl 7 Jun 2023 s/d 4 Okt 2023) 6. Nama Pimpinan : MIRJA (Wadir)					
				PROVISIONAL HAND OVER (PHO)					
				1. Nomor : BAST/224/3/XII/2023 2. Tanggal : 7 Desember 2023					
				HASIL AKHIR : FUNGSIONAL					
				Pekerjaan Tanggul 40,8 M² dan Pekerjaan Pengerukan Sandaran Kapal 6.943,37 M³					
FOTO 100%									
									
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlangit, M = Putus Kontrak									

1 Penerima		F1		REKAM JEJAK PAKET KONSTRUKSI PEMERINTAH ACEH - APBA 2023				PEMANFAATAN B		0008.A.24 29																
Created by P2K-APBA																										
PAKET : Rehab Kantor PP Kuala Tuha Dinas Kelautan Perikanan				SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH																						
LOKASI : Desa Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya				BIDANG : Tangkap																						
ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja																										
DENAH LOKASI			KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)			PENGELOLA ANGGARAN			PENGELOLA TEKNIS																	
						<table border="1"> <tr> <td>1. Nama PA</td> <td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td> <td rowspan="5">No</td> <td rowspan="5">Nama</td> <td rowspan="5">Instansi Asal</td> </tr> <tr> <td>2. Nama Bendahara</td> <td>: Salman, SE</td> </tr> <tr> <td>3. Nama KPA</td> <td>: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng</td> </tr> <tr> <td>4. Nama PPK</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>5. Nama PPTK</td> <td>: Ressa Yusvelia, ST, MT</td> </tr> </table>			1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	No	Nama	Instansi Asal	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng	4. Nama PPK	:	5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT	<table border="1"> <tr> <td>1. Ressa Yusvelia, ST, MT</td> <td>DKP Aceh</td> </tr> </table>			1. Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	No	Nama	Instansi Asal																						
2. Nama Bendahara	: Salman, SE																									
3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng																									
4. Nama PPK	:																									
5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT																									
1. Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh																									
						PENGGUNA / PENERIMA																				
						<table border="1"> <tr> <td>1. Nama</td> <td>: Samsul Bahri</td> </tr> <tr> <td>2. Jabatan</td> <td>: Koordinator PPI Kuala Tuha</td> </tr> <tr> <td>3. Alamat</td> <td>: Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya</td> </tr> </table>						1. Nama	: Samsul Bahri	2. Jabatan	: Koordinator PPI Kuala Tuha	3. Alamat	: Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya									
1. Nama	: Samsul Bahri																									
2. Jabatan	: Koordinator PPI Kuala Tuha																									
3. Alamat	: Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya																									
KONSULTAN			PERENCANAAN			PENGAWASAN																				
<table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. GANESSA CONSULTANT GROUP</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Jl. Mesjid Sadaqah No. 27 A Lamlagang Kec. Banda Raya Kota</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Pimpinan</td> <td>: Syahril, ST</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 15.107.100</td> </tr> </table>			1. Nama Perusahaan	: CV. GANESSA CONSULTANT GROUP	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mesjid Sadaqah No. 27 A Lamlagang Kec. Banda Raya Kota	3. Nama Pimpinan	: Syahril, ST	4. Nilai Kontrak	: Rp. 15.107.100	<table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Desa Padang Datar - Aceh Jaya</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Pimpinan</td> <td>: Hanisah</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 22.699.500</td> </tr> </table>			1. Nama Perusahaan	: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT	2. Alamat Perusahaan	: Desa Padang Datar - Aceh Jaya	3. Nama Pimpinan	: Hanisah	4. Nilai Kontrak	: Rp. 22.699.500					
1. Nama Perusahaan	: CV. GANESSA CONSULTANT GROUP																									
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Mesjid Sadaqah No. 27 A Lamlagang Kec. Banda Raya Kota																									
3. Nama Pimpinan	: Syahril, ST																									
4. Nilai Kontrak	: Rp. 15.107.100																									
1. Nama Perusahaan	: CV. MEURAH RAYA CONSULTANT																									
2. Alamat Perusahaan	: Desa Padang Datar - Aceh Jaya																									
3. Nama Pimpinan	: Hanisah																									
4. Nilai Kontrak	: Rp. 22.699.500																									
						PELAKSANA																				
						<table border="1"> <tr> <td>1. Nama Perusahaan</td> <td>: CV. ANANDA PUTROE BALQIS</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Perusahaan</td> <td>: Jl. Sisingamangaraja No.97 - Aceh Barat Daya</td> </tr> <tr> <td>3. No. Kontrak/ Add</td> <td>: 120.1/SPK/PT/VII/2023, ADD I: 131.3/SPK.ADD.I/PT/VII/2023, tgl 24 Jul '23</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai Kontrak/ Add</td> <td>: Rp. 249.214.000</td> </tr> <tr> <td>5. Waktu (Tanggal)</td> <td>: 120 Hari (Tgl 6 Jul 2023 s/d 2 Nov 2023)</td> </tr> <tr> <td>6. Nama Pimpinan</td> <td>: M. NASIR</td> </tr> </table>						1. Nama Perusahaan	: CV. ANANDA PUTROE BALQIS	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Sisingamangaraja No.97 - Aceh Barat Daya	3. No. Kontrak/ Add	: 120.1/SPK/PT/VII/2023, ADD I: 131.3/SPK.ADD.I/PT/VII/2023, tgl 24 Jul '23	4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 249.214.000	5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 6 Jul 2023 s/d 2 Nov 2023)	6. Nama Pimpinan	: M. NASIR			
1. Nama Perusahaan	: CV. ANANDA PUTROE BALQIS																									
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Sisingamangaraja No.97 - Aceh Barat Daya																									
3. No. Kontrak/ Add	: 120.1/SPK/PT/VII/2023, ADD I: 131.3/SPK.ADD.I/PT/VII/2023, tgl 24 Jul '23																									
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 249.214.000																									
5. Waktu (Tanggal)	: 120 Hari (Tgl 6 Jul 2023 s/d 2 Nov 2023)																									
6. Nama Pimpinan	: M. NASIR																									
						PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																				
						<table border="1"> <tr> <td>1. Nomor</td> <td>: BAST/197/3/X/2023</td> </tr> <tr> <td>2. Tanggal</td> <td>: 26 Oktober 2023</td> </tr> </table>						1. Nomor	: BAST/197/3/X/2023	2. Tanggal	: 26 Oktober 2023											
1. Nomor	: BAST/197/3/X/2023																									
2. Tanggal	: 26 Oktober 2023																									
						HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																				
						Rehab Kantor 1 Unit																				
FOTO 100%																										
Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berlampu, M = Putus Kontrak																										



PAKET : Pengerukan Tempat Sandaran Kapal PPI Kuala Tuha

SKPA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

BIDANG : Tangkap

LOKASI : Desa Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya

ALAMAT : Jl. Sisingamangaraja Ujung, Komplek PPS Kutaraja

DENAH LOKASI	KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)	<table><tr><th colspan="2">PENGELOLA ANGGARAN</th><th colspan="2">PENGELOLA TEKNIK</th></tr><tr><td>1. Nama PA</td><td>: Aliman, S.Pi, M.Si</td><td>No</td><td>Nama</td><td>Instansi Asal</td></tr><tr><td>2. Nama Bendahara</td><td>: Salman, SE</td><td>1.</td><td>Ressa Yusvelia, ST, MT</td><td>DKP Aceh</td></tr><tr><td>3. Nama KPA</td><td>: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Nama PPK</td><td>:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Nama PPTK</td><td>: Ressa Yusvelia, ST, MT</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIK		1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	No	Nama	Instansi Asal	2. Nama Bendahara	: Salman, SE	1.	Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh	3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng				4. Nama PPK	:				5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT			
PENGELOLA ANGGARAN		PENGELOLA TEKNIK																															
1. Nama PA	: Aliman, S.Pi, M.Si	No	Nama	Instansi Asal																													
2. Nama Bendahara	: Salman, SE	1.	Ressa Yusvelia, ST, MT	DKP Aceh																													
3. Nama KPA	: Rakhimah Khairi Isfani, ST.M.Eng																																
4. Nama PPK	:																																
5. Nama PPTK	: Ressa Yusvelia, ST, MT																																
		<table><tr><th colspan="3">PENGGUNA / PENERIMA</th></tr><tr><td>1. Nama</td><td>: Samsul Bahri</td><td></td></tr><tr><td>2. Jabatan</td><td>: Koordinator PPI Kuala Tuha</td><td></td></tr><tr><td>3. Alamat</td><td>: Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya</td><td></td></tr></table>			PENGGUNA / PENERIMA			1. Nama	: Samsul Bahri		2. Jabatan	: Koordinator PPI Kuala Tuha		3. Alamat	: Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya																		
PENGGUNA / PENERIMA																																	
1. Nama	: Samsul Bahri																																
2. Jabatan	: Koordinator PPI Kuala Tuha																																
3. Alamat	: Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya																																
		<table><tr><th>KONSULTAN</th><th>PERENCANAAN</th><th>PENGAWASAN</th></tr><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. NACIPTA LESTARI CONSULTANT</td><td>: CV. RAPIDO MEUGAH KARYA</td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Nirbaya II No. 61, Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh</td><td>: Jl. Kiwi No. 12 D Suka Damai, Leung Bata - Banda Aceh</td></tr><tr><td>3. Nama Pimpinan</td><td>: Nurzal Munir, ST</td><td>: Arif Munandar, S. Tr.T</td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak</td><td>: Rp. 44.060.000</td><td>: Rp. 61.521.750</td></tr></table>	KONSULTAN	PERENCANAAN	PENGAWASAN	1. Nama Perusahaan	: CV. NACIPTA LESTARI CONSULTANT	: CV. RAPIDO MEUGAH KARYA	2. Alamat Perusahaan	: Jl. Nirbaya II No. 61, Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh	: Jl. Kiwi No. 12 D Suka Damai, Leung Bata - Banda Aceh	3. Nama Pimpinan	: Nurzal Munir, ST	: Arif Munandar, S. Tr.T	4. Nilai Kontrak	: Rp. 44.060.000	: Rp. 61.521.750																
KONSULTAN	PERENCANAAN	PENGAWASAN																															
1. Nama Perusahaan	: CV. NACIPTA LESTARI CONSULTANT	: CV. RAPIDO MEUGAH KARYA																															
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Nirbaya II No. 61, Gp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh	: Jl. Kiwi No. 12 D Suka Damai, Leung Bata - Banda Aceh																															
3. Nama Pimpinan	: Nurzal Munir, ST	: Arif Munandar, S. Tr.T																															
4. Nilai Kontrak	: Rp. 44.060.000	: Rp. 61.521.750																															
FOTO PELAKSANAAN		<table><tr><th colspan="3">PELAKSANA</th></tr><tr><td>1. Nama Perusahaan</td><td>: CV. SURYA ANTARA</td><td></td></tr><tr><td>2. Alamat Perusahaan</td><td>: Jl. Tgk. Dillhong II No. 206 A, Gp. Lhong Raya, Kec. Banda Raya - Banda Aceh</td><td></td></tr><tr><td>3. No. Kontrak/ Add</td><td>: 106/SPK/PT/VI/2023, tgl 15 Juni '23</td><td></td></tr><tr><td>4. Nilai Kontrak/ Add</td><td>: Rp. 753.827.000</td><td></td></tr><tr><td>5. Waktu (Tanggal)</td><td>: 90 Hari (Tgl 15 Jun 2023 s/d 12 Sep 2023)</td><td></td></tr><tr><td>6. Nama Pimpinan</td><td>: SURYADI, M</td><td></td></tr></table>			PELAKSANA			1. Nama Perusahaan	: CV. SURYA ANTARA		2. Alamat Perusahaan	: Jl. Tgk. Dillhong II No. 206 A, Gp. Lhong Raya, Kec. Banda Raya - Banda Aceh		3. No. Kontrak/ Add	: 106/SPK/PT/VI/2023, tgl 15 Juni '23		4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 753.827.000		5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 15 Jun 2023 s/d 12 Sep 2023)		6. Nama Pimpinan	: SURYADI, M									
PELAKSANA																																	
1. Nama Perusahaan	: CV. SURYA ANTARA																																
2. Alamat Perusahaan	: Jl. Tgk. Dillhong II No. 206 A, Gp. Lhong Raya, Kec. Banda Raya - Banda Aceh																																
3. No. Kontrak/ Add	: 106/SPK/PT/VI/2023, tgl 15 Juni '23																																
4. Nilai Kontrak/ Add	: Rp. 753.827.000																																
5. Waktu (Tanggal)	: 90 Hari (Tgl 15 Jun 2023 s/d 12 Sep 2023)																																
6. Nama Pimpinan	: SURYADI, M																																
		<table><tr><th colspan="3">PROVISIONAL HAND OVER (PHO)</th></tr><tr><td>1. Nomor</td><td>: BAST/179.2/3/X/2023</td><td></td></tr><tr><td>2. Tanggal</td><td>: 2 Oktober 2023</td><td></td></tr></table>			PROVISIONAL HAND OVER (PHO)			1. Nomor	: BAST/179.2/3/X/2023		2. Tanggal	: 2 Oktober 2023																					
PROVISIONAL HAND OVER (PHO)																																	
1. Nomor	: BAST/179.2/3/X/2023																																
2. Tanggal	: 2 Oktober 2023																																
		<table><tr><th colspan="3">HASIL AKHIR : FUNGSIONAL</th></tr><tr><td colspan="3">Pengerukan/Galian Tanah sebanyak 12.487 M³</td></tr></table>			HASIL AKHIR : FUNGSIONAL			Pengerukan/Galian Tanah sebanyak 12.487 M³																									
HASIL AKHIR : FUNGSIONAL																																	
Pengerukan/Galian Tanah sebanyak 12.487 M³																																	

FOTO 100%



Keterangan : B = Sudah Dimanfaatkan, H = Belum Dimanfaatkan, K = Berhimpit, M = Putus Kontrak

